

## Cronograma de Ejecución

### Construcción y Equipamiento, Campo de Pozo Azua, Línea Eléctrica Primaria 12.5 Kv y Línea de Impulsión, Provincia Azua. Lote II

Id	Modo de	Item	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2021											
							M	J	S	N	Semestre 1, 2022			Semestre 2, 2022			Semestre 1, 2023	
1			<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LINEA DE IMPULSION, PROVINCIA AZUA. LOTE II</b>	<b>731 días</b>	<b>jue 12/8/21</b>	<b>mar 12/12/23</b>												
2			<b>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV</b>	<b>97 días</b>	<b>mié 1/9/21</b>	<b>mié 22/12/21</b>												
3		A																
4		I	REHABILITACION LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV.	15 días	mié 1/9/21	vie 17/9/21												
5		II	REHABILITACION CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO 4 Y 4A	2 días	sáb 18/9/21	lun 20/9/21												
6		III	REHABILITACION DE POZO NUMERO NO. 5	80 días	mar 21/9/21	mié 22/12/21												
7			VERJA TIPO DESLIZABLE PARA CASETA DESLIZABLE	80 días	mar 21/9/21	mié 22/12/21												
8		1	VERJA MALLA CICLONICA	60 días	mar 21/9/21	lun 29/11/21												
9		2	TERMINACION DE CASETA DE OPERADOR	20 días	mar 30/11/21	mié 22/12/21												
10																		
11		B	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2</b>	<b>80 días</b>	<b>jue 23/12/21</b>	<b>vie 25/3/22</b>												
12		I	GARITA PARA OPERADOR	25 días	jue 23/12/21	jue 20/1/22												
13		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE	35 días	vie 21/1/22	mié 2/3/22												
14		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	20 días	jue 3/3/22	vie 25/3/22												
15																		
16		C	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 3</b>	<b>80 días</b>	<b>sáb 26/3/22</b>	<b>lun 27/6/22</b>												
17		I	GARITA PARA OPERADOR	25 días	sáb 26/3/22	sáb 23/4/22												
18		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.3	35 días	lun 25/4/22	vie 3/6/22												
19		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	20 días	sáb 4/6/22	lun 27/6/22												
20																		
21		E	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 7</b>	<b>80 días</b>	<b>mar 28/6/22</b>	<b>mié 28/9/22</b>												
22		I	GARITA PARA OPERADOR	25 días	mar 28/6/22	mar 26/7/22												
23		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.3A	35 días	mié 27/7/22	lun 5/9/22												
24		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	20 días	mar 6/9/22	mié 28/9/22												
25																		

Project: Const. y Equipamiento Ca  
Date: lun 29/5/23

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			

*Handwritten signature in blue ink.*

## Cronograma de Ejecución Construcción y Equipamiento, Campo de Pozo Azua, Línea Eléctrica Primaria 12.5 Kv y Línea de Impulsión, Provincia Azua. Lote II

Id	Modo de	Item	Task Name	Duración	Comienzo	Fin																	
							2021	Semestre 2, 2021				Semestre 1, 2022				Semestre 2, 2022				Semestre 1, 2023			Semestre 2, 2023
							M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E
26		F	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 8</b>	80 días	jue 29/9/22	vie 30/12/22																	
27		I	GARITA PARA OPERADOR	25 días	jue 29/9/22	jue 27/10/22																	
28		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.8	35 días	vie 28/10/22	mié 7/12/22																	
29		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	20 días	jue 8/12/22	vie 30/12/22																	
30																							
31		H	<b>LÍNEA DE IMPULSION</b>	135 días	sáb 31/12/22	mar 6/6/23																	
32			PRELIMINARES	5 días	sáb 31/12/22	jue 5/1/23																	
33			MOVIMIENTO DE TIERRA	15 días	vie 6/1/23	lun 23/1/23																	
34			SUMINISTRO DE TUBERIAS	30 días	mar 24/1/23	lun 27/2/23																	
35			COLOCACION DE TUBERIAS	30 días	mar 24/1/23	lun 27/2/23																	
36			<b>EMPALME C/LINEA MATRIZ EXISTENTE PARA POZO 8</b>	15 días	mar 28/2/23	jue 16/3/23																	
37			SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES	15 días	mar 28/2/23	jue 16/3/23																	
38			MANO DE OBRA (INCLUYE CORTE DE TUBERIA EXISTENTE)	30 días	vie 17/3/23	jue 20/4/23																	
39			<b>EMPALME C/LINEA MATRIZ EXISTENTE PARA POZO 4, 4A, Y 6.</b>	10 días	vie 21/4/23	mar 2/5/23																	
40			SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES	10 días	vie 21/4/23	mar 2/5/23																	
41			MANO DE OBRA (INCLUYE CORTE DE TUBERIA EXISTENTE)	10 días	mié 3/5/23	sáb 13/5/23																	
42			<b>EMPALME C/LINEA MATRIZ EXISTENTE PARA POZO 7.</b>	10 días	lun 15/5/23	jue 25/5/23																	
43			SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES	10 días	lun 15/5/23	jue 25/5/23																	
44			MANO DE OBRA (INCLUYE CORTE DE TUBERIA EXISTENTE)	10 días	vie 26/5/23	mar 6/6/23																	
45		Z	<b>VARIOS</b>	17 días	jue 12/8/21	mar 31/8/21																	
46		1	VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"	2 días	jue 12/8/21	vie 13/8/21																	

Project: Const. y Equipamiento Ca Date: lun 29/5/23	Task  Inactive Task Split  Inactive Milestone Milestone  Inactive Summary Summary  Manual Task Project Summary  Duration-only	Manual Summary Rollup  External Milestone Manual Summary  Deadline Start-only  Progress Finish-only  Manual Progress External Tasks	
--	---	---	--

*Chavez Paul B*

## Cronograma de Ejecución Construcción y Equipamiento, Campo de Pozo Azua, Línea Eléctrica Primaria 12.5 Kv y Línea de Impulsión, Provincia Azua. Lote II

Id	Modo de	Item	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2021		Semestre 1, 2022				Semestre 2, 2022				Semestre 1, 2023				Semestre 2, 2023								
							M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M				
47		2	CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES)	15 días	sáb 14/8/21	mar 31/8/21																							
48																													
49			<b>AUMENTO CANTIDAD (A.C)</b>	<b>457 días</b>	<b>jue 23/12/21</b>	<b>jue 8/6/23</b>																							
50																													
51		A	<b>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 7/6/23</b>	<b>jue 8/6/23</b>																							
52		I	REHABILITACION LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV.	2 días	mié 7/6/23	jue 8/6/23																							
53																													
54		B	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2</b>	<b>64 días</b>	<b>jue 23/12/21</b>	<b>lun 7/3/22</b>																							
55		I	GARITA PARA OPERADOR	25 días	jue 23/12/21	jue 20/1/22																							
56		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.2A	25 días	vie 21/1/22	vie 18/2/22																							
57		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	4 días	jue 3/3/22	lun 7/3/22																							
58																													
59		C	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 3</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 8/3/22</b>	<b>vie 22/4/22</b>																							
60		I	GARITA PARA OPERADOR	20 días	mar 8/3/22	mié 30/3/22																							
61		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.3	20 días	jue 31/3/22	vie 22/4/22																							
62			CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE	20 días	jue 31/3/22	vie 22/4/22																							
63																													
64		E	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 7</b>	<b>40 días</b>	<b>sáb 23/4/22</b>	<b>mié 8/6/22</b>																							
65		I	GARITA PARA OPERADOR	20 días	sáb 23/4/22	lun 16/5/22																							
66		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.7A	20 días	mar 17/5/22	mié 8/6/22																							
67																													
68			<b>NUEVAS PARTIDAS (N.P)</b>	<b>403 días</b>	<b>jue 9/6/22</b>	<b>jue 21/9/23</b>																							
69																													
70		A	<b>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV</b>	<b>55 días</b>	<b>jue 9/6/22</b>	<b>jue 11/8/22</b>																							
71		I	REHABILITACION LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV.	10 días	jue 9/6/22	lun 20/6/22																							

Project: Const. y Equipamiento Ca  
Date: lun 29/5/23

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			

A. [Signature]

## Cronograma de Ejecución

### Construcción y Equipamiento, Campo de Pozo Azua, Línea Eléctrica Primaria 12.5 Kv y Línea de Impulsión, Provincia Azua. Lote II

Id	Modo de	Item	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2021																
							M	Semestre 2, 2021			Semestre 1, 2022			Semestre 2, 2022			Semestre 1, 2023			Semestre 2, 2023			
							M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E
72		III	REHABILITACION DE POZO NUMERO NO. 5	20 días	mar 21/6/22	mié 13/7/22																	
73		IV	CONSTRUCCION NUEVA GARITA DE OPERADOR	25 días	jue 14/7/22	jue 11/8/22																	
74																							
75		B	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2</b>	55 días	vie 12/8/22	vie 14/10/22																	
76		I	GARITA PARA OPERADOR	15 días	vie 12/8/22	lun 29/8/22																	
77		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.2A	40 días	mar 30/8/22	vie 14/10/22																	
78																							
79		C	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 3</b>	65 días	sáb 15/10/22	jue 29/12/22																	
80		I	GARITA PARA OPERADOR	20 días	sáb 15/10/22	lun 7/11/22																	
81		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO.3	45 días	mar 8/11/22	jue 29/12/22																	
82																							
83		E	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 7</b>	40 días	vie 30/12/22	mar 14/2/23																	
84		I	GARITA PARA OPERADOR	40 días	vie 30/12/22	mar 14/2/23																	
85																							
86		F	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 8</b>	90 días	vie 9/6/23	jue 21/9/23																	
87		II	CASETA DE BOMBEO CON TECHO DESLIZABLE POZO 8	60 días	vie 9/6/23	jue 17/8/23																	
88		27	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	20 días	vie 18/8/23	sáb 9/9/23																	
89		28	LINEA LOCK JOINT 20"	10 días	lun 11/9/23	jue 21/9/23																	
90																							
91			<b>VARACION DE PRECIO (V.P)</b>	418 días	vie 12/8/22	mar 12/12/23																	
92																							
93		A	<b>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV</b>	3 días	vie 22/9/23	lun 25/9/23																	
94		I	REHABILITACION LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 KV.	3 días	vie 22/9/23	lun 25/9/23																	
95																							
96		B	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2</b>	4 días	vie 12/8/22	mar 16/8/22																	
97		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	2 días	vie 12/8/22	sáb 13/8/22																	
98		II	INSTALACION HIDRAULICA	2 días	lun 15/8/22	mar 16/8/22																	
99																							
100		C	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 3</b>	8 días	vie 30/12/22	sáb 7/1/23																	

Project: Const. y Equipamiento Ca  
Date: lun 29/5/23

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			

**Cronograma de Ejecución**  
**Construcción y Equipamiento, Campo de Pozo Azua, Línea Eléctrica Primaria 12.5 Kv y Línea de Impulsión, Provincia Azua. Lote II**

Id	Modo de	Item	Task Name	Duración	Comienzo	Fin																				
							2021	Semestre 2, 2021			Semestre 1, 2022			Semestre 2, 2022			Semestre 1, 2023			Semestre 2, 2023			Seme			
							M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E	M	M	J	S	N	E			
101		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	8 días	vie 30/12/22	sáb 7/1/23																				
102																										
103		E	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 7	10 días	mié 15/2/23	sáb 25/2/23																				
104		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	8 días	mié 15/2/23	jue 23/2/23																				
105		IV	INSTALACION HIDRAULICA	2 días	vie 24/2/23	sáb 25/2/23																				
106																										
107		F	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 8	20 días	jue 5/10/23	vie 27/10/23																				
108		III	EQUIPAMIENTO A NUEVOS POZOS	15 días	jue 5/10/23	sáb 21/10/23																				
109		IV	INSTALACION HIDRAULICA	5 días	lun 23/10/23	vie 27/10/23																				
110																										
111		H	LINEA DE IMPULSION	15 días	sáb 25/11/23	mar 12/12/23																				
112																										
113			PRESUPUESTO BASE	8 días	mar 26/9/23	mié 4/10/23																				
114		I	PERFORACION DE POZO 8	8 días	mar 26/9/23	mié 4/10/23																				
115																										
116			PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023 (VARIACION DE PRECIOS)	8 días	mar 26/9/23	mié 4/10/23																				
117		I	PERFORACION DE POZO 8	8 días	mar 26/9/23	mié 4/10/23																				
118																										
119			PRESUPUESTO ACT. NO. 01 D/F MARZO 2023 (NUEVAS PARTIDAS)	24 días	sáb 28/10/23	vie 24/11/23																				
120		II	PERFORACION DE POZO No.9	8 días	sáb 28/10/23	lun 6/11/23																				
121		III	PERFORACION DE POZO No.10	8 días	mar 7/11/23	mié 15/11/23																				
122		IV	PERFORACION DE POZO No.11	8 días	jue 16/11/23	vie 24/11/23																				

Project: Const. y Equipamiento Ca Date: lun 29/5/23	Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone		
	Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline		
	Milestone		Inactive Summary	Start-only		Progress		
	Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
	Project Summary		Duration-only		External Tasks			

*Handwritten signature*