

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	
1	INAPA EL CORBANO YABONICO	sáb 3/12/22	sáb 3/6/23	131 días	
2	CORBANO	sáb 3/12/22	jue 26/1/23	39 días	
3	COSTRUCION DE REGISTRO Y ADECUACION DEL AREAS DEL DEPOSITO	sáb 3/12/22	vie 30/12/22	20 días	
4	IMPREVISTOS	lun 2/1/23	jue 26/1/23	19 días	
5	FIN EL CORBANO	jue 26/1/23	jue 26/1/23	0 días	
6	YABONICO	sáb 3/12/22	sáb 3/6/23	131 días	
7	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA	sáb 3/12/22	jue 22/12/22	14 días	
8	INSTALACION DE TUBERIAS DE PE DR9 4"	lun 12/12/22	mié 8/3/23	25 días	
9	PRUEBA DE FUNCIONANMIENTO DE TUBERIA	jue 13/4/23	mié 26/4/23	10 días	
10	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES	jue 9/3/23	mié 22/3/23	10 días	
11	CONSTRUCCIONNDE REGISTRO Y VALVULAS DE AIRE	lun 2/1/23	vie 27/1/23	20 días	
12	INSTALACION DE ACOMETIDAS RURALES	lun 19/12/22	vie 30/12/22	10 días	
13	CERRAMIENTO DE DEPOSITOS EXISTENTES	vie 9/12/22	vie 20/1/23	30 días	
14	INSTALACION DE SISTEMA DE CLORADO	vie 23/12/22	jue 12/1/23	15 días	
15	IMPREVISTOS	jue 27/4/23	sáb 3/6/23	28 días	
16	EXCAVACION EN ROCA POR LA MONTAÑA PARA INSTALAR TUBERIA DE POLIETILENO	dom 4/12/22	mié 8/2/23	48 días	
17	CRUCES DE RIO Y CRUCES DE PUENTE	jue 9/3/23	mié 12/4/23	25 días	
18	FIN DE YABONICO	sáb 3/6/23	sáb 3/6/23	0 días	

<p>Proyecto: Fecha: sáb 17/12/22</p>	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Línea base			

