

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA

CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024	
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1	★	AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA ALTAGRACIA	262 days	Wed 25/1/23	Thu 25/1/24	[Gantt bar from Jan 2023 to Jan 2024]													
2	→	REDES DE DISTRIBUCIÓN	251 days	Wed 8/2/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar from Feb 2023 to Jan 2024]													
3	→																		
4	→	Replanteo	35 days	Wed 8/2/23	Tue 28/3/23	[Gantt bar from Feb 2023 to Mar 2023]													
5	→																		
6	→	CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L= 569.63 M	29 days	Wed 29/3/23	Mon 8/5/23	[Gantt bar from Mar 2023 to Apr 2023]													
7	→	Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado Extracción carpeta asfáltica	21 days	Wed 29/3/23	Wed 26/4/23	[Gantt bar from Mar 2023 to Apr 2023]													
8	→	Extracción carpeta asfáltica 2"	7 days	Thu 27/4/23	Fri 5/5/23	[Gantt bar from Apr 2023 to May 2023]													
9	→	Bote de material con camión, incluye carguío D=15 km, (inc. Esparcimiento en lugar de botadero)	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	[Gantt bar from May 2023 to May 2023]													
10	→																		
11	→	MOVIMIENTO DE TIERRA	188 days	Mon 8/5/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar from May 2023 to Jan 2024]													
12	→	Excavación materia compacto c/equipo	20 days	Mon 8/5/23	Fri 2/6/23	[Gantt bar from May 2023 to Jun 2023]													
13	→	Excavación en roca c/equipo, Inc. Extracción de material	35 days	Mon 5/6/23	Fri 21/7/23	[Gantt bar from Jun 2023 to Jul 2023]													
14	→	Asiento de arena (caliza triturada)	17 days	Mon 3/7/23	Tue 25/7/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
15	→	Suministro de material de mina para relleno (caliche) D=20 km	25 days	Wed 27/9/23	Tue 31/10/23	[Gantt bar from Sep 2023 to Oct 2023]													
16	→	Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	74 days	Fri 13/10/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar from Oct 2023 to Jan 2024]													
17	→	Bote material c/camión, incluye carguío D= 15KM, Inc. Esparcimiento en lugar de botadero	55 days	Wed 8/11/23	Tue 23/1/24	[Gantt bar from Nov 2023 to Jan 2024]													
18	→																		
19	→	SUMINISTRO DE TUBERIAS	22 days	Fri 7/7/23	Mon 7/8/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
20	→	Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana	10 days	Fri 7/7/23	Thu 20/7/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
21	→	Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana	5 days	Fri 21/7/23	Thu 27/7/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
22	→	Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana	7 days	Fri 28/7/23	Mon 7/8/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
23	→																		

PCMT

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE
Fecha: Tue 25/4/23

Tarea	[Blue bar]	Resumen inactivo	[Grey bar]	Tareas externas
División	[Dotted line]	Tarea manual	[Light blue bar]	Hito externo
Hito	[Diamond]	solo duración	[Light blue bar]	Fecha límite
Resumen	[Arrow]	Informe de resumen manual	[Dark blue bar]	Tareas críticas
Resumen del proyecto	[Arrow]	Resumen manual	[Dark blue bar]	División crítica
Tarea inactiva	[Light blue bar]	solo el comienzo	[C bracket]	Progreso
Hito inactivo	[Diamond]	solo fin	[J bracket]	Progreso manual

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA
CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024				
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb			
70																						
71		DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	5.5 days	Wed 8/11/23	Wed 15/11/23																	
72																						
73		DEMOLICIÓN:	2.5 days	Wed 8/11/23	Fri 10/11/23																	
74		De contenes y aceras	2 days	Wed 8/11/23	Thu 9/11/23																	
75		Bote de material con camión D= 15 km, (incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero)	0.5 days	Fri 10/11/23	Fri 10/11/23																	
76																						
77		REPOSICIÓN DE:	3 days	Fri 10/11/23	Wed 15/11/23																	
78		Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno)	1.5 days	Tue 14/11/23	Wed 15/11/23																	
79		Contenes	1.5 days	Fri 10/11/23	Mon 13/11/23																	
80																						
81		EMPALME A TUBERIA EXISTENTE	2 days	Mon 23/10/23	Tue 24/10/23																	
82		Empalme, inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y herramientas	2 days	Mon 23/10/23	Tue 24/10/23																	
83																						
84		Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la via, (incluye uso de letrero con base en angulares, uso de conos refractarios, luces intermitentes color ambar con cargadores solares, bbarrera de peligro naranja y hombres con banderolas)	215 days	Wed 29/3/23	Tue 23/1/24																	
85		Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	53 days	Thu 9/11/23	Mon 22/1/24																	
86																						
87		VARIOS	261 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24																	
88		Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color, conteniendo logo de INAPA, nombre del proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1" y soportes en tubo 4" x 4".	7 days	Wed 1/2/23	Thu 9/2/23																	

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE
Fecha: Tue 25/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

RCMT

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA
CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024	
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
89		Campamento, (incluye: Alquiler de casa o sin solar, baños portatil y caseta de materiales)	261 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
90																			
91		GASTOS INDIRECTOS	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
92		Honorarios profesionales	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
93		Transporte	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
94		Supervisión de la obra	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
95		Ley 6-86	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
96		Seguro póliza y fianza	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
97		Gastos administrativo	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
98		ITBIS (ley 07-2007)	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
99		CODIA	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
100		Imprevistos	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														
101		Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24														

Ramón Clemente Moreta Tejeda

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE
Fecha: Tue 25/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	