



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS**

Santo Domingo, D.N.  
12 de diciembre del 2022

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 3  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 16/12/2020 A 03/12/2022**

Referencia : **Obra:** Construcción Acueducto Batey Nuevo, Municipio  
Ramón Santana  
**Contrato:** 156-2018  
**Contratista:** Ing. María Isabel Sánchez Figueroa  
**Provincia:** San Pedro de Macorís

Anexo : -Reporte de Cubicación No.3 d/f 12/12/2022  
-Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Obra de toma: Pozo existente a Aforar
- Línea de Impulsión: Longitud 61.20ml ø4'' PVC SDR-21
- Almacenamiento: Construcción Depósito Regulador de 50m3 Elevado a 10m
- Red de Distribución: Longitud 311.10ml ø3'' PVC SDR-26
- La Colocación de 50 Acometidas
- La construcción de la verja del Depósito Regulador

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Esta obra se realizó movimiento de tierra, se hizo vaciado en hormigón de vigas y losas, se colocaron dos válvulas de compuerta, una de Ø3'' y una de Ø4'', Se colocaron 32 unidades de acometidas urbanas. Actualmente esta obra tiene un avance de 41.82%.


### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

En esta cubicación No.3, se presentan las siguientes partidas detalladas a continuación:

Movimiento De Tierra: 0.63 M3 De Excavación Con Martillo En Roca De Dureza Media, 18.95 M3 De Excavación Con Equipo, 19.31 M3 De Relleno Compactado Con Capa De 20 CM, 0.21 M3 De Bote De Material Con Camión. Vaciado De Hormigón En Columnas, Vigas, Muros Inferiores, 1.00 M3 Cúpula De Techo, Etc. E Instalación De 32 Unidades De Acometidas Urbanas. Se hizo Transporte de equipo de ida y vuelta. También se colocaron las válvulas de compuerta de Ø3" y Ø4" con sus respectivos registros y ventilaciones.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Ing. Carlos Cuartos Tejeda  
Supervisor de obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA

