

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
						oct '17	nov '17	dic '17	ene '18	feb '18	mar '18	abr '18	may '18	jun '18	jul '18	ago '18	sep '18
1	PROYECTO LICITACION INAPA	\$15,297,088.73	162.75 días	lun 2/10/17	sáb 24/3/18	[Gantt bar for project duration]											
2	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO LINEA DE ADUCCION E-17-A HASTA DEPOSITO REGULADOR	\$150,027.41	12 días	lun 2/10/17	vie 13/10/17	[Gantt bar for task 2]											
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$1,119,747.04	69 días	lun 9/10/17	vie 15/12/17	[Gantt bar for task 3]											
4	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO 6" SCH-40 C/RECUB. ANTICORROSIVO	\$6,154,118.41	62 días	jue 5/10/17	lun 4/12/17	[Gantt bar for task 4]											
5	COLOCACION DE TUBERIAS DE 6' ACERO SCH-40 C/RA	\$1,488,711.13	68 días	mié 11/10/17	sáb 16/12/17	[Gantt bar for task 5]											
6	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES	\$479,229.21	18 días	lun 8/1/18	jue 25/1/18	[Gantt bar for task 6]											
7	EMPALME A TUBERIA 8" ACERO EXIST. DEL AC. EL CERCADO	\$109,928.15	12 días	lun 29/1/18	vie 9/2/18	[Gantt bar for task 7]											
8	SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS, CAJAS TELESCOPICAS Y REGISTRO DE VALVULAS	\$407,562.20	20 días	lun 12/2/18	sáb 3/3/18	[Gantt bar for task 8]											
9	MOVIMIENTO DE TIERRA P/PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS A INSTALAR EN TUBERIA 6"GRP COLOCADA	\$53,550.43	11 días	lun 5/3/18	jue 15/3/18	[Gantt bar for task 9]											
10	CRUCE DE PUENTE 6" ACERO L=32.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS)	\$135,820.97	6 días	lun 5/3/18	sáb 10/3/18	[Gantt bar for task 10]											
11	CRUCE DE CAÑADA 6" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (6 U)	\$333,906.58	6 días	lun 12/3/18	sáb 17/3/18	[Gantt bar for task 11]											
12	CRUCE DE ALCANTARILLA 6" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (12 U)	\$667,813.16	6 días	lun 19/3/18	sáb 24/3/18	[Gantt bar for task 12]											
13	CAMARA ROMPEDORA DE PRESION C/ENTRADA 8" Y SALIDA 6"	\$110,508.90	11 días	lun 15/1/18	jue 25/1/18	[Gantt bar for task 13]											
14	INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION)	\$208,626.90	11 días	lun 5/3/18	jue 15/3/18	[Gantt bar for task 14]											
15	PAVIMENTACION L=3,238.40 M	\$3,703,275.04	41.13 días	lun 13/11/17	vie 22/12/17	[Gantt bar for task 15]											
16	LETREROS Y SENALIZACION EN CARRETERA, R EXISTENTES EPARACION DE AVERIAS TUBERIAS 3" Y USO DE BOMBA DE ACHIQUE	\$104,263.20	83.88 días	lun 2/10/17	vie 22/12/17	[Gantt bar for task 16]											
17	LETRERO	\$25,000.00	162.25 días	lun 2/10/17	vie 23/3/18	[Gantt bar for task 17]											
18	CAMPAMENTO	\$45,000.00	162.25 días	lun 2/10/17	vie 23/3/18	[Gantt bar for task 18]											



Proyecto: CRONOGRAMA INAP
Fecha: lun 14/8/17

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha de hito
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Progreso manual
Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		