

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022		tri 4, 2022		tri 1, 2023			tri 2, 2023		tri 3,	
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
19		MOVIMIENTO DE TIERRA	1 día	7/18/2022	7/18/2022													
20		HORMIGON ARMADO EN:(F'C=180KGS/CM2)	1 día	7/19/2022	7/19/2022													
21		TERMINACION DE SUPERFICIE	2 días	7/20/2022	7/21/2022													
22		LIMPIEZA FINAL	1 día	7/22/2022	7/22/2022													
23		CASA DE OPERADOR	7 días	7/22/2022	7/28/2022													
24		REABILITACION CASETA DE BOMBEO E INSTALACION DE EQUIPO POZO No.2	16 días	7/29/2022	8/14/2022													
25		LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	2 días	7/29/2022	7/31/2022													
26		TRABAJO PARA SUBIR EL NIVEL DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONEXIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	1 día	7/31/2022	7/31/2022													
27		INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO POZO No.2	3 días	8/1/2022	8/3/2022													
28		ELECTRIFICACION	2 días	8/4/2022	8/5/2022													
29		GARITA PARA VIGILANCIA	9 días	8/4/2022	8/12/2022													
30		REPLANTEO	1 día	8/4/2022	8/4/2022													
31		MOVIMIENTO DE TIERRA	1 día	8/5/2022	8/5/2022													
32		HORMIGON ARMADO (210 KG/CM2)	1 día	8/6/2022	8/7/2022													
33		MUROS DE BLOCK	2 días	8/7/2022	8/8/2022													
34		TERMINACION DE SUPERFICIE	2 días	8/9/2022	8/10/2022													

Jmc

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022		tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023		tri 3,
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
35		ACERA PERIMETRAL DE 0.80	1 día	8/11/2022	8/11/2022													
36		PUERTA POLIMETAL INC HERRAJE INSTALACION Y LLAVIN TIPO PALANCA (2.10X0.80)	1 día	8/12/2022	8/12/2022													
37		VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACION)	1 día	8/11/2022	8/11/2022													
38		SANITARIA	1 día	8/12/2022	8/12/2022													
39		ELECTRIFICACION	1 día	8/13/2022	8/14/2022													
40		REABILITACION CASETA DE BOMBEO E INSTALACION DE EQUIPO POZO No.3	10 días	8/14/2022	8/23/2022													
41		LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	4 días	8/14/2022	8/17/2022													
42		INSTALACION SANITARIA EN GARITA PARA VIGILANTE	2 días	8/18/2022	8/19/2022													
43		INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GARITA P/VIGILANTE	2 días	8/18/2022	8/19/2022													
44		LIMPIEZA FINAL	1 día	8/20/2022	8/21/2022													
45		VERJA MALLA CICLONICA: (SEGÚN DETALLE)	1 día	8/18/2022	8/18/2022													
46		INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO POZO No.3	4 días	8/18/2022	8/21/2022													
47		ELECTRIFICACION	2 días	8/22/2022	8/23/2022													
48		INSTALACIONES DEPÓSITO ACERO VITRIFICADO CAP. 2,500 M3. STAND PIPE @10 M. AC. QUISQUEYA	6 días	8/24/2022	8/29/2022													

Free

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022		tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023		tri 3,
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
49		ENTRADA SALIDA REBOSE Y BY PASS	2 días	8/24/2022	8/25/2022													
50		MOVIMIENTO DE TIERRA	3 días	8/24/2022	8/26/2022													
51		PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 4.00 MTS.	1 día	8/27/2022	8/28/2022													
52		CASETA DE CLORACION EN D.R	5 días	8/24/2022	8/28/2022													
53		REPLANTEO	0.5 días	8/24/2022	8/24/2022													
54		MOVIMIENTO DE TIERRA	0.5 días	8/24/2022	8/24/2022													
55		HORMIGON ARMADO EN:	0.5 días	8/25/2022	8/25/2022													
56		MURO DE:	0.5 días	8/25/2022	8/25/2022													
57		TERMINACION DE SUPERFICIE	1 día	8/26/2022	8/26/2022													
58		PUERTAS	0.5 días	8/27/2022	8/27/2022													
59		ACERA EXTERIOR 0.80 M	0.5 días	8/27/2022	8/28/2022													
60		ELECTRIFICACION	1 día	8/28/2022	8/28/2022													
61		LOGO Y LETRERO INAPA	1 día	8/28/2022	8/28/2022													
62		MANO DE OBRA DESINTALACION Y REINTALACION SISTEMA DE CLORACION (PARA INSTALARLO EN OTRO LUGAR), INC. ACCESORIOS	1 día	8/27/2022	8/28/2022													
63		ILUMINACION DEPOSITO REGULADOR	2 días	8/28/2022	8/29/2022													

mf

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023		tri 3,
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
79		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:	1 día	8/31/2022	8/31/2022														
80		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA	1 día	8/31/2022	8/31/2022														
81		ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO DE Ø 3" (60 UD)	2 días	8/31/2022	9/1/2022														
82		ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO BATEY SACA LENGUA, MUNICIPIO DE QUISQUEYA	9 días	9/6/2022	9/14/2022														
83		INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA	2 días	9/6/2022	9/7/2022														
84		ELECTRICACION SECUNDARIA.	2 días	9/8/2022	9/9/2022														
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	3 días	9/10/2022	9/12/2022														
86		VERJA DE MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO	2 días	9/13/2022	9/14/2022														
87		SISTEMA DE CLORACION	1 día	9/13/2022	9/13/2022														
88		NICHO PARA PANELES (1.20 X 1.20 X 1.80) M	2.5 días	9/6/2022	9/8/2022														
89		REPLANTEO	0.5 días	9/6/2022	9/6/2022														
90		MOVIMIENTO DE TIERRA	0.5 días	9/6/2022	9/6/2022														
91		HORMIGON ARMADO	0.5 días	9/6/2022	9/6/2022														
92		MUROS DE BLOCK	0.5 días	9/7/2022	9/7/2022														
93		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	0.5 días	9/7/2022	9/7/2022														

Done

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022		tri 4, 2022		tri 1, 2023			tri 2, 2023		tri 3,	
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
94		PUERTA DE BARRA CUADRADA DE (1.80 X1.10), COMPLETA INC. INSTALACION	0.5 días	9/8/2022	9/8/2022													
95		ACERA EXTERIOR 0.80	0.5 días	9/8/2022	9/8/2022													
96		ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO BATEY CONSTRUCCION, MUNICIPIO DE QUISQUEYA	30 días	9/6/2022	10/5/2022													
97		INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA	2 días	9/6/2022	9/7/2022													
98		ELECTRICACION SECUNDARIA.	2 días	9/8/2022	9/9/2022													
99		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	3 días	9/10/2022	9/12/2022													
100		VERJA DE MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO	1 día	9/13/2022	9/13/2022													
101		SISTEMA DE CLORACION	1 día	9/10/2022	9/11/2022													
102		NICHO PARA PANELES (1.20 X 1.20 X 1.80) M	3 días	9/6/2022	9/8/2022													
103		REPLANTEO	0.5 días	9/6/2022	9/6/2022													
104		MOVIMIENTO DE TIERRA	0.5 días	9/6/2022	9/6/2022													
105		HORMIGON ARMADO EN:	0.5 días	9/7/2022	9/7/2022													
106		MUROS DE BLOCKES:	0.5 días	9/7/2022	9/7/2022													
107		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	0.5 días	9/8/2022	9/8/2022													

fine

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022													
						may	jun	tri 3, 2022	tri 4, 2022	tri 1, 2023	tri 2, 2023	tri 3,							
						jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
108		PUERTA DE BARRA CUADRADA DE (1.80 X1.10), COMPLETA INC. INSTALACION	0.5 días	9/8/2022	9/8/2022														
109		ACERA EXTERIOR 0.80	0.5 días	9/8/2022	9/8/2022														
110		DESMANTELAMIENTO DEPOSITO REGULADOR METALICO EXISTENTE CAP. 700,000 GLS	30 días	9/6/2022	10/5/2022														
111		DESMANTELAMIENTO	15 días	9/6/2022	9/20/2022														
112		MANO DE OBRA	15 días	9/6/2022	9/20/2022														
113		PERSONAL DE APOYO	15 días	9/6/2022	9/20/2022														
114		USO DE EQUIPO	15 días	9/6/2022	9/20/2022														
115		EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (ARNES, CASCOS, GUANTES, CUERDAS LENTES DE SOLDAR Y OTROS)	15 días	9/6/2022	9/20/2022														
116		DESMONTE DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø 16" Y Ø 12"	2 días	9/6/2022	9/7/2022														
117		TRASLADO DE MATERIAL DESMANTELADO (A LOS TALLERES DEL INAPA)	5 días	9/6/2022	9/11/2022														
118		PROTECCION AREA PERIMETRAL P/EVITAR VISIBILIDAD C/ZINC	15 días	9/6/2022	9/20/2022														
119		ALQUILER DE ANDAMIOS 6 TORRES (1 MES TODO COSTO) INC. TRANSPORTE	30 días	9/6/2022	10/5/2022														

fine

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023		tri 3,
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
120		CONSTRUCCION OFICINA COMERCIAL	30 días	10/6/2022	11/4/2022														
121		CONSTRUCCION OFICINA	21 días	10/6/2022	10/26/2022														
122		PRELIMINARES	2 días	10/6/2022	10/7/2022														
123		MOVIMIENTO DE TIERRA	1 día	10/8/2022	10/9/2022														
124		HORMIGON ARMADO EN:	1 día	10/9/2022	10/9/2022														
125		MUROS DE BLOQUES (B.N.P Y S.N.P):	6 días	10/10/2022	10/16/2022														
126		TERMINACION DE SUPERFICIE	9 días	10/16/2022	10/24/2022														
127		TERMINACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN AREA	9 días	10/16/2022	10/24/2022														
128		ESCALERA DESDE PRIMER NIVEL HASTA TERCER NIVEL	2 días	10/16/2022	10/17/2022														
129		PUERTAS, VENTANAS CORREDERAS, VIDRIOS FIJOS	3 días	10/16/2022	10/18/2022														
130		PUERTAS EN BAÑOS EN MADERA PINO TRATADO, PINTADO COLOR CAOBA	2 días	10/16/2022	10/17/2022														
131		TERMINACION EXTERIOR	2 días	10/18/2022	10/19/2022														
132		ACCESO PEATONAL	1 día	10/20/2022	10/20/2022														
133		AREA DE PARQUEO	6 días	10/20/2022	10/25/2022														
134		SUM. E INSTALACIONES SANITARIAS	2 días	10/18/2022	10/19/2022														

fine

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023		tri 3,
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
135		LIMPIEZA FINAL	1 día	10/26/2022	10/26/2022														
136		ELECTRIFICACION OFICINA COMERCIAL	7 días	10/27/2022	11/2/2022														
137		ELECTRIFICACION PRIMARIA	4 días	10/27/2022	10/30/2022														
138		ELECTRIFICACION SECUNDARIA E ILUMINACION EXTERIOR	4 días	10/27/2022	10/30/2022														
139		SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO	2 días	10/27/2022	10/28/2022														
140		ELECTRIFICACION A OFICINA COMERCIAL (1ER NIVEL)	5 días	10/27/2022	10/31/2022														
141		ELECTRIFICACION A OFICINA COMERCIAL (2DO NIVEL)	5 días	10/27/2022	10/31/2022														
142		ELECTRIFICACION A ALMACEN DE OPERACIONES	2 días	11/1/2022	11/2/2022														
143		VARIOS	30 días	10/6/2022	11/4/2022														
144		GASTOS INDIRECTOS	267 días	6/25/2022	3/19/2023														
145		HONORARIOS PROFESIONALES	267 días	6/25/2022	3/19/2023														
146		TRANSPORTE	267 días	6/25/2022	3/19/2023														
147		SUPERVISIÓN	267 días	6/25/2022	3/19/2023														
148		LEY 6-86	267 días	6/25/2022	3/19/2023														
149		SEGURO POLIZA Y FIANZA	267 días	6/25/2022	3/19/2023														
150		GASTOS ADMINISTRATIVO	267 días	6/25/2022	3/19/2023														
151		ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES	267 días	6/25/2022	3/19/2023														

Free

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022		tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3,
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
152	→	CODIA	267 días	6/25/2022	3/19/2023															
153	→	IMPREVISTOS	267 días	6/25/2022	3/19/2023															
154	→	MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA	267 días	6/25/2022	3/19/2023															
155	→	COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPOS A OBRA	267 días	6/25/2022	3/19/2023															
156	→	TRANSPORTE DE POSTE A LA OBRA	267 días	6/25/2022	3/19/2023															
157	→	AFORO Y LIMPIEZA CAMPO DE POZOS QUISQUEYA Y BATEY SACA LENGUA	25 días	9/15/2022	10/9/2022															
158	→	AFORO Y LIMPIEZA CAMPO DE POZOS QUISQUEYA Y BATEY SACA LENGUA	10 días	9/15/2022	9/25/2022															
159	→	PERFORACION Y AFORO DE POZO, COMUNIDAD BATEY SACA LENGUA. (NUEVO)	15 días	9/15/2022	9/29/2022															
160	→	PERFORACION Y AFORO DE POZO, BATEY CONSTRUCCION: (NUEVO)	25 días	9/15/2022	10/9/2022															
161	→	GASTOS INDIRECTOS	365 días	6/25/2022	6/25/2023															
162	→	HONORARIOS PROFESIONALES	365 días	6/25/2022	6/25/2023															
163	→	SUPERVISIÓN	365 días	6/25/2022	6/25/2023															
164	→	LEY 6-86	365 días	6/25/2022	6/25/2023															
165	→	ITBIS (LEY 07-2007)	365 días	6/25/2022	6/25/2023															
166	→	CODIA	365 días	6/25/2022	6/25/2023															
167	→	TRANSPORTE	365 días	6/25/2022	6/25/2023															

fine

Sovio mercedo/c