

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024
1		CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
2		GASTOS DIRECTOS	264 días	mar 5/4/21	vie 5/6/22			
3		LINEA DE CONDUCCION (DESDE EMPALME 00.00 HASTA ESTACION DE BOMBEO NO. 1	11 días	mar 5/4/21	mar 5/18/21			
4		REPLANTEO	3 días	mar 5/4/21	jue 5/6/21			
5		MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	vie 5/7/21	vie 5/14/21			
6		EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 373.16 M3	6 días	vie 5/7/21	vie 5/14/21			
7		MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	5 días	vie 5/7/21	jue 5/13/21			
8		ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION)	4 días	vie 5/7/21	mié 5/12/21			
9		NIVELACION DE ZANJA	5 días	vie 5/7/21	jue 5/13/21			
10		ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO)	5 días	vie 5/7/21	jue 5/13/21			
11		SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO	6 días	vie 5/7/21	vie 5/14/21			
12		RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	4 días	vie 5/7/21	mié 5/12/21			
13		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIENTP EN BOTADERO)	4 días	vie 5/7/21	mié 5/12/21			
14		SUMINISTRO DE TUBERIAS:	1 día	vie 5/7/21	vie 5/7/21			
15		DE Ø4" PVC-SDR-26 +2% PERDIDA POR CAMPANA	1 día	vie 5/7/21	vie 5/7/21			
16		COLOCACION DE TUBERIAS	4 días	lun 5/10/21	jue 5/13/21			
17		DE Ø4" PVC-SDR-26 +2% PERDIDA POR CAMPANA	4 días	lun 5/10/21	jue 5/13/21			
18		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
19		CODO 4" X 90º ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
20		TEE 6" X 4" ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
21		REDUCCION 6" X 4" ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
22		JUNTA DRESSER Ø4" DE 150 PSI	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
23		JUNTA DRESSER Ø6" DE 150 PSI	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
24		ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
25		MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EMPALME (INCLUYE CORTE DE TUBERIA)	0.5 días	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
26		CRUCE DE ALCANTARILLA Ø4" ACERO L= 6.00 ML (INC 2 ML BRAZOS)(1 UD)	1 día	lun 5/10/21	lun 5/10/21			
27		REPLANTEO	1 día	lun 5/10/21	lun 5/10/21			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
 Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

JMC

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2021		
						2021	2021	2021
28		SUMINISTRO DE TUBERIA Ø4" ACERO SCH80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
29		CODO 4" X 45º ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
30		JUNTA DRESSER Ø4" DE 150 PSI	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
31		ANCLAJES H.S. FC= 180 KG/CM2	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
32		EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
33		RELLENO COMPACTADO A MANO	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
34		BOTE DE MATERIAL EN SITU	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
35		MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR	1 día	Jun 5/10/21	Jun 5/10/21			
36		PRUEBA HIDROESTATICA EN:	3 días	vie 5/14/21	mar 5/18/21			
37		TUBERIAS Ø4"	3 días	vie 5/14/21	mar 5/18/21			
38		CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS)	7 días	mar 5/4/21	mié 5/12/21			
39		SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA	7 días	mar 5/4/21	mié 5/12/21			
40		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES)	7 días	mar 5/4/21	mié 5/12/21			
41		ESTACION DE BOMBEO No. 1	50 días	mié 5/19/21	mar 7/27/21			
42		CISTERNA DE HORMIGON ARMADO 45 M3 No. 1	12 días	mié 5/19/21	jue 6/3/21			
43		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	2 días	mié 5/19/21	jue 5/20/21			
44		MÓVIMIENTO DE TIERRA	2 días	vie 5/21/21	Jun 5/24/21			
45		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	2 días	vie 5/21/21	Jun 5/24/21			
46		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	2 días	vie 5/21/21	Jun 5/24/21			
47		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUO Y EXPARCIMIENTO EN BOTADERO)	2 días	vie 5/21/21	Jun 5/24/21			
48		HORMIGON ARMADO EN: FC=210KG/CM2	1 día	mar 5/25/21	mar 5/25/21			
49		LOSA DE FONDO 0.15 - 1.75 QO/M3	1 día	mar 5/25/21	mar 5/25/21			
50		MÚROS 0.25 - 2.52 QO/M3	1 día	mar 5/25/21	mar 5/25/21			
51		LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QO/M3	1 día	mar 5/25/21	mar 5/25/21			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
 Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

FLC

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2024	2024
52		ZAPATA DE MURO 0.93 QQ/M3 FC= 180 KG/CM2	1 día	mar 5/25/21	mar 5/25/21		
53		VIGA (0.20 X 0.20) 3.86 QQ/M3	1 día	mar 5/25/21	mar 5/25/21		
54		COLUMNA PERIMETRAL C1 0.30X0.30-6.74 QQ/M3	1 día	mar 5/25/21	mar 5/25/21		
55		APLICACION DE:	1 día	mié 5/26/21	mié 5/26/21		
56		JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM	1 día	mié 5/26/21	mié 5/26/21		
57		TERMINACION DE SUPERFICIE	2 días	jue 5/27/21	vie 5/28/21		
58		PAÑETE INTERIOR PULIDO	2 días	jue 5/27/21	vie 5/28/21		
59		FINO DE FONDO PULIDO	2 días	jue 5/27/21	vie 5/28/21		
60		FINO DE TECHO	2 días	jue 5/27/21	vie 5/28/21		
61		INSTALACIONES DE:	4 días	lun 5/31/21	jue 6/3/21		
62		ESCALERA 3/4" (1.60 M) H.G.	4 días	lun 5/31/21	jue 6/3/21		
63		TAPA METALICA (0.75 X 0.75)	1 día	lun 5/31/21	lun 5/31/21		
64		CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA No. 1	19 días	vie 6/4/21	mié 6/30/21		
65		HORMIGON ARMADO EN: FC= 210 KG/CM2	1 día	vie 6/4/21	vie 6/4/21		
66		VIGA PERIMETRAL 0.25X0.40 - 2.89 QQ/M3	0.7 días	vie 6/4/21	vie 6/4/21		
67		LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QQ/M3	1 día	vie 6/4/21	vie 6/4/21		
68		DINTEL DE VENTANA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3	0.3 días	vie 6/4/21	vie 6/4/21		
69		DINTEL DE PUERTA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3	0.3 días	vie 6/4/21	vie 6/4/21		
70		BLOQUES	4 días	lun 6/7/21	jue 6/10/21		
71		BLOQUES DE 8"	4 días	lun 6/7/21	jue 6/10/21		
72		TERMINACION DE SUPERFICIE	7 días	vie 6/11/21	lun 6/21/21		
73		FINO LOSA DE FONDO	6 días	vie 6/11/21	vie 6/18/21		
74		PAÑETE INTERIOR	7 días	vie 6/11/21	lun 6/21/21		
75		PAÑETE EXTERIOR	7 días	vie 6/11/21	lun 6/21/21		
76		PINTURA	4 días	vie 6/11/21	mié 6/16/21		
77		CANTOS	5 días	vie 6/11/21	jue 6/17/21		
78		FINO LOSA DE TECHO	3 días	vie 6/11/21	mar 6/15/21		
79		ANTEPECHO	3 días	vie 6/11/21	mar 6/15/21		
80		PUERTAS Y VENTANAS	3 días	mar 6/22/21	jue 6/24/21		
81		DE 2 HOJAS DE BARRAS DE 1/2" (1.50 X 2.10) ML	1 día	mar 6/22/21	mar 6/22/21		
82		VENTANAS DE BLOCK CALADO	3 días	mar 6/22/21	jue 6/24/21		
83		APLICACION DE:	1 día	vie 6/11/21	vie 6/11/21		
84		JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM	1 día	vie 6/11/21	vie 6/11/21		
85		IMPERMEABILIZANTE EN FINO Y PAÑETE	1 día	vie 6/11/21	vie 6/11/21		

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

JVC

Id	Modo de Ejec	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
86		GENERALES	3 días	vie 6/4/21	mar 6/8/21
87		CASETA PARA MATERIALES	3 días	vie 6/4/21	mar 6/8/21
88		ANDAMIOS Y RAMPA P/VACIADO	3 días	vie 6/4/21	mar 6/8/21
89		ELECTRIFICACION DE CASETA	2 días	mar 6/22/21	mié 6/23/21
90		ENTRADA GENERAL	2 días	mar 6/22/21	mié 6/23/21
91		SALIDA LUZ CENTAL	1 día	mar 6/22/21	mar 6/22/21
92		SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	1 día	mar 6/22/21	mar 6/22/21
93		SALIDA T/C (120V)(DOBLE)	1 día	mar 6/22/21	mar 6/22/21
94		VERIA MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS)	5 días	jue 6/24/21	mié 6/30/21
95		VERIA MALLA CICLONICA C/3 LINEAS DE BLOCK	3 días	jue 6/24/21	lun 6/28/21
96		COLUMNA C1 (0.15 X 0.15) 8.15 CQ/M3 FC= 210 KG/CM2	5 días	jue 6/24/21	mié 6/30/21
97		COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.73 CQ/M3 (INCLUYE ZAPATA DE COLUMNA 1.49 CQ/M3)	3 días	jue 6/24/21	lun 6/28/21
98		PUERTA MALLA CICLONICA 4ML	2 días	jue 6/24/21	vie 6/25/21
99		ACERA PERIMETRAL (0.80)	3 días	lun 6/28/21	mié 6/30/21
100		ELECTRIFICACION A ESTACION DE BOMBEO No. 1	19 días	jue 7/1/21	mar 7/27/21
101		ELECTRIFICACION PRIMARIA	5 días	jue 7/1/21	jue 7/8/21
102		POSTE H.A.V - 500 D.35"	5 días	jue 7/1/21	jue 7/8/21
103		CONDUCTOR AAA/C #1/0	6 días	jue 7/1/21	jue 7/8/21
104		ESTRUCTURA MT-105	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
105		ESTRUCTURA H.A-100B	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
106		ESTRUCTURA PR -101	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
107		ESTRUCTURA PR -201	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
108		TRANSF. DE 37.5 KVA, 1Ø, 12,470-7,200/120-240 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
109		CUT-OUT DE 200 AMP	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
110		PARARRAYOS DE 9KV	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
111		EMPALME AEREO	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
112		HOYOS PARA POSTES	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
113		HOYOS PARA VIENTOS	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
114		MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA	6 días	jue 7/1/21	jue 7/8/21
115		INSTALACION DE POSTES	3 días	jue 7/1/21	lun 7/5/21
116		ELECTRIFICACION SECUNDARIA	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21
117		CONDULET IMC Ø2"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21
118		TUBERIA IMC Ø2" X 10'	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21

Project: 2022-08-26_CRCNOGR
Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Spit		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

JMC

Id	Modo de Barra	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004		2014		2024	
119		COUPLING IMC Ø3"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
120		CURVA IMC - Ø2"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
121		TERMINAL RECTO IMC - Ø2"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
122		TUBERIA PVC Ø2" x 19'	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
123		CURVA PVC Ø2"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
124		TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-LITE Ø 1/2"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
125		TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT-LITE Ø 1/2"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
126		TERMINAL CURVO LICUIT-LITE Ø 1/2"	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
127		CONDUCTOR THW # 2/0	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
128		CONDUCTOR THW # 1/0	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
129		CONDUCTOR THW # 2	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
130		PANEL BOARD, EQUIPADO CON MAIN BREAKER 150/2 AMP. TRES BREAKER DE 60/2 AMP. Y UN BREAKER 15/2	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
131		TAPE DE GOMA ELECTRICA	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
132		TAPE PLASTICO ELECTRICA SUPER	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
133		MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA	3 días	vie 7/9/21	mar 7/13/21						
134		INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE	10 días	mié 7/14/21	mar 7/27/21						
135		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, 40 GPM, 518 PIES TDH DE 10 HP A 230 V, MONOFASICA	5 días	mié 7/14/21	mar 7/20/21						
136		INSTALACION ELECTROBOMBA	10 días	mié 7/14/21	mar 7/27/21						
137		NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 12"	7 días	mié 7/14/21	jue 7/22/21						
138		NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 8"	5 días	mié 7/14/21	mar 7/20/21						
139		JUNTA DRESSER 3"	5 días	mié 7/14/21	mar 7/20/21						
140		CHECK HORIZONTAL DE Ø3" A 300 PSI	2 días	mié 7/14/21	jue 7/15/21						
141		VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI	5 días	mié 7/14/21	mar 7/20/21						
142		VALVULA DE AIRE DE Ø1", 300 PSI	1 día	mié 7/14/21	mié 7/14/21						
143		VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE, Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI	2 días	mié 7/14/21	jue 7/15/21						
144		INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, FLOTA ELECTRICA	2 días	mié 7/14/21	jue 7/15/21						
145		SOPORTE EN ACERO	5 días	mié 7/14/21	mar 7/20/21						
146		ANCLAJE EN H.A.	4 días	mié 7/14/21	lun 7/19/21						
147		SOPORTE DE H.S.	4 días	mié 7/14/21	lun 7/19/21						
148		CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 9"	2 días	mié 7/14/21	jue 7/15/21						

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

JMP

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2024		
						2024	2024	2024
149		PINTURA PARA DESCARGA	2 días	mié 7/14/21	jué 7/15/21			
150		TUBERIA DE ACERO, DE 3" SOLDABLE	1 día	mié 7/14/21	mié 7/14/21			
151		CAMISA INDUCTORA DE FLUJO	3 días	mié 7/14/21	vió 7/16/21			
152		CODO DE 3" X 90º SCH40	1 día	mié 7/14/21	mié 7/14/21			
153		CODO DE 3" X 45º SCH40	1 día	mié 7/14/21	mié 7/14/21			
154		FLOTA MECANICA	1 día	mié 7/14/21	mié 7/14/21			
155		CODO DE 3" CUELLO DE GANZO	1 día	mié 7/14/21	mié 7/14/21			
156		MANO DE OBRA MECANICA	10 días	mié 7/14/21	mar 7/27/21			
157		ESTACION DE BOMBEO No. 2	46 días	mié 7/28/21	mié 9/29/21			
158		CISTERNA DE HORMIGÓN ARMADO 45 M3 No. 2	12 días	mié 7/28/21	jué 8/12/21			
159		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	2 días	mié 7/28/21	jué 7/29/21			
160		MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	vió 7/30/21	lun 8/2/21			
161		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	2 días	vió 7/30/21	lun 8/2/21			
162		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	2 días	vió 7/30/21	lun 8/2/21			
163		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTO EN BOTADERO)	2 días	vió 7/30/21	lun 8/2/21			
164		HORMIGON ARMADO EN: FC=2100KG/CM2	1 día	mar 8/3/21	mar 8/3/21			
165		LOSA DE FONDO 0.15 - 1.75 QO/M3	1 día	mar 8/3/21	mar 8/3/21			
166		MUROS 0.25 - 2.52 QO/M3	1 día	mar 8/3/21	mar 8/3/21			
167		LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QO/M3	1 día	mar 8/3/21	mar 8/3/21			
168		ZAPATA DE MURO 0.93 QO/M3 FC= 180 KG/CM2	1 día	mar 8/3/21	mar 8/3/21			
169		VIGA (0.20 X 0.20) 3.86 QO/M3	1 día	mar 8/3/21	mar 8/3/21			
170		COLUMNA PERIMETRAL C1 0.30X0.30-6.74 QO/M3	1 día	mar 8/3/21	mar 8/3/21			
171		APLICACION DE:	1 día	mié 8/4/21	mié 8/4/21			
172		JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM	1 día	mié 8/4/21	mié 8/4/21			
173		TERMINACION DE SUPERFICIE	2 días	jué 8/5/21	vió 8/6/21			
174		PAÑETE INTERIOR PULIDO	2 días	jué 8/5/21	vió 8/6/21			
175		FINO DE FONDO PULIDO	2 días	jué 8/5/21	vió 8/6/21			
176		FINO DE TECHO	2 días	jué 8/5/21	vió 8/6/21			
177		INSTALACIONES DE:	4 días	lun 8/9/21	jué 8/12/21			
178		ESCALERA 3/4" (1.60 M) H.G.	4 días	lun 8/9/21	jué 8/12/21			
179		TAPA METALICA (0.75 X 0.75)	1 día	lun 8/9/21	lun 8/9/21			
180		CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA No 2	15 días	vió 8/13/21	jué 9/2/21			

Project: 2022-08-26_CRONOGR Date: vie 8/26/22	Task	<input checked="" type="checkbox"/>	Project Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Task	<input type="checkbox"/>	Start-only	<input type="checkbox"/>	Deadline	<input type="checkbox"/>
	Split	<input type="checkbox"/>	Inactive Task	<input type="checkbox"/>	Duration-only	<input type="checkbox"/>	Finish-only	<input type="checkbox"/>	Progress	<input type="checkbox"/>
	Milestone	<input type="checkbox"/>	Inactive Milestone	<input type="checkbox"/>	Manual Summary Rollup	<input type="checkbox"/>	External Tasks	<input type="checkbox"/>	Manual Progress	<input type="checkbox"/>
	Summary	<input type="checkbox"/>	Inactive Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Summary	<input type="checkbox"/>	External Milestone	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Jme

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024
181	EQ	HORMIGON ARMADO EN: FC= 210 KG/CM2	1 día	vie 8/13/21	vie 8/13/21			
182	EQ	VIGA PERIMETRAL 0.25X0.40 - 2.89 QO/M3	0.7 días	vie 8/13/21	vie 8/13/21			
183	EQ	LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QO/M3	1 día	vie 8/13/21	vie 8/13/21			
184	EQ	DINTEL DE VENTANA 0.20X0.20 - 2.97 QO/M3	0.3 días	vie 8/13/21	vie 8/13/21			
185	EQ	DINTEL DE PUERTA 0.20X0.20 - 2.97 QO/M3	0.3 días	vie 8/13/21	vie 8/13/21			
186	EQ	BLOQUES	4 días	jun 8/16/21	jun 8/19/21			
187	EQ	BLOQUES DE 8"	4 días	jun 8/16/21	jun 8/19/21			
188	EQ	TERMINACION DE SUPERFICIE	7 días	vie 8/20/21	lun 8/30/21			
189	EQ	FINO LOSA DE FONDO	7 días	vie 8/20/21	lun 8/30/21			
190	EQ	PAÑETE INTERIOR	7 días	vie 8/20/21	lun 8/30/21			
191	EQ	PAÑETE EXTERIOR	4 días	vie 8/20/21	mié 8/25/21			
192	EQ	PINTURA	5 días	vie 8/20/21	jue 8/26/21			
193	EQ	CANTOS	3 días	vie 8/20/21	mar 8/24/21			
194	EQ	FINO LOSA DE TECHO	3 días	vie 8/20/21	mar 8/24/21			
195	EQ	ANTEPECHO	3 días	vie 8/20/21	mar 8/24/21			
196	EQ	PUERTAS Y VENTANAS DE 2 HOJAS DE BARRAS DE 1/2" (1.50 X 2.10) ML	3 días	mar 8/31/21	jue 9/2/21			
197	EQ	VENTANAS DE BLOCK CALADO	3 días	mar 8/31/21	jue 9/2/21			
198	EQ	APLICACION DE:	1 día	mar 8/31/21	mar 8/31/21			
199	EQ	JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM	3 días	mar 8/31/21	jue 9/2/21			
200	EQ	IMPERMEABILIZANTE EN FINO Y PAÑETE	3 días	mar 8/31/21	jue 9/2/21			
201	EQ	GENERALES	2 días	vie 9/3/21	lun 9/6/21			
202	EQ	CASETA PARA MATERIALES	2 días	vie 9/3/21	lun 9/6/21			
203	EQ	ANDAMIOS Y RAMPA P/VACIADO	2 días	vie 9/3/21	lun 9/6/21			
204	EQ	ELECTRIFICACION DE CASETA	5 días	mar 9/7/21	lun 9/13/21			
205	EQ	ENTRADA GENERAL	1 día	mar 9/7/21	mar 9/7/21			
206	EQ	SALIDA LUZ CENTAL	1 día	mar 9/7/21	mar 9/7/21			
207	EQ	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	5 días	mar 9/7/21	lun 9/13/21			
208	EQ	SALIDA T/C (120V)(DOBLE)	3 días	mar 9/7/21	jue 9/9/21			
209	EQ	VERJA MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS)	5 días	mar 9/14/21	lun 9/20/21			
210	EQ	VERJA MALLA CICLONICA C/3 LINEAS DE BLOCK	3 días	mar 9/14/21	jue 9/16/21			
211	EQ	COLUMNA CI (0.15 X 0.15) 8.15 QO/M3 FC= 210 KG/CM2	2 días	mar 9/14/21	mié 9/15/21			
212	EQ							

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Data: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Jme

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024	20
213		COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.73 QQ/M3 (INCLUYE ZAPATA DE COLUMNA 1.43 QQ/M3)	5 días	mar 9/14/21	lun 9/20/21				
214		PUERTA MALLA CICLONICA 4ML	3 días	mar 9/14/21	jue 9/16/21				
215		ACERA PERIMETRAL (0.80)	3 días	vie 9/17/21	mar 9/21/21				
216		ELECTRIFICACION A ESTACION DE BOMBEO, No. 2	9 días	vie 9/3/21	mié 9/15/21				
217		ELECTRIFICACION PRIMARIA	6 días	vie 9/3/21	vie 9/10/21				
218		POSTE H.A.V - 500 D,35"	6 días	vie 9/3/21	vie 9/10/21				
219		CONDUCTOR AAA/C #1/0	6 días	vie 9/3/21	vie 9/10/21				
220		ESTRUCTURA MT-105	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
221		ESTRUCTURA H.A-100B	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
222		ESTRUCTURA PR -101	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
223		ESTRUCTURA PR -201	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
224		TRANSF., DE 37.5 KVA, 1Ø, 12,470-7,200/120-240 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
225		CUT-OUT DE 200 AMP	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
226		PARARRAYOS DE 9KV	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
227		EMPALME AEREO	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
228		HOYOS PARA POSTES	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
229		HOYOS PARA VIENTOS	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
230		MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA	6 días	vie 9/3/21	vie 9/10/21				
231		INSTALACION DE POSTES	3 días	vie 9/3/21	mar 9/7/21				
232		ELECTRIFICACION SECUNDARIA	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
233		CONDULET IMC Ø2"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
234		TUBERIA IMC Ø2"x 10'	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
235		COUPLING IMC Ø3"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
236		CURVA IMC - Ø2"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
237		TERMINAL RECTO IMC - Ø2"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
238		TUBERIA PVC Ø2" x 19'	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
239		CURVA PVC Ø2"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
240		TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-LITE Ø ½"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
241		TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - LITE Ø ½"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
242		TERMINAL CURVO LICUIT - LITE Ø ½"	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
243		CONDUCTOR THW # 2/0	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
244		CONDUCTOR THW # 1/0	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				
245		CONDUCTOR THW # 2	3 días	lun 9/13/21	mié 9/15/21				

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Flare

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024
246		PANEL BOARD, EQUIPADO CON MAIN BREAKER 150/2 AMP. TRES BREAKER DE 60/2 AMP. Y UN BREAKER 15/2	3 días	Jun 9/13/21	mié 9/15/21			
247		TAPE DE GOMA ELECTRICA	3 días	Jun 9/13/21	mié 9/15/21			
248		TAPE PLASTICO ELECTRICA SUPER	3 días	Jun 9/13/21	mié 9/15/21			
249		MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA	3 días	Jun 9/13/21	mié 9/15/21			
250		INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE	10 días	Jue 9/16/21	mié 9/29/21			
251		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, 40 GPM, 518 PIES TDH DE 10 HP A 230	5 días	Jue 9/16/21	mié 9/22/21			
252		INSTALACION ELECTROBOMBA	10 días	Jue 9/16/21	mié 9/29/21			
253		NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 12"	7 días	Jue 9/16/21	vie 9/24/21			
254		NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 8"	5 días	Jue 9/16/21	mié 9/22/21			
255		JUNTA DRESSER 3"	5 días	Jue 9/16/21	mié 9/22/21			
256		CHECK HORIZONTAL DE Ø3" A 300 PSI	2 días	Jue 9/16/21	vie 9/17/21			
257		VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI	5 días	Jue 9/16/21	mié 9/22/21			
258		VALVULA DE AIRE DE Ø1", 300 PSI	1 día	Jue 9/16/21	Jue 9/16/21			
259		VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE, Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI	2 días	Jue 9/16/21	vie 9/17/21			
260		INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA FLOTA ELECTRICA	2 días	Jue 9/16/21	vie 9/17/21			
261		SOPORTE EN ACERO	5 días	Jue 9/16/21	mié 9/22/21			
262		ANCLAJE EN H.A.	4 días	Jue 9/16/21	mar 9/21/21			
263		SOPORTE DE H.S.	4 días	Jue 9/16/21	mar 9/21/21			
264		CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3"	2 días	Jue 9/16/21	vie 9/17/21			
265		PINTURA PARA DESCARGA	2 días	Jue 9/16/21	vie 9/17/21			
266		TUBERIA DE ACERO, DE 3" SOLDABLE	1 día	Jue 9/16/21	Jue 9/16/21			
267		CAMISA INDUCTORA DE FLUJO	3 días	Jue 9/16/21	lun 9/20/21			
268		CODO DE 3" X 90° SCH40	1 día	Jue 9/16/21	Jue 9/16/21			
269		CODO DE 3" X 45° SCH40	1 día	Jue 9/16/21	Jue 9/16/21			
270		FLOTA MECANICA	1 día	Jue 9/16/21	Jue 9/16/21			
271		CODO DE 3" CUELLO DE GANZO	1 día	Jue 9/16/21	Jue 9/16/21			
272		MANO DE OBRA MECANICA	10 días	Jue 9/16/21	mié 9/29/21			
273		LINEA DE IMPULSION (TRAMO I - TRAMO II)	47 días	Jue 9/30/21	vie 12/3/21			
274		REPLANTEO	12 días	Jue 9/30/21	vie 10/15/21			
275		MOVIMIENTO DE TIERRA	14 días	lun 10/18/21	Jue 11/4/21			
276		EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 3,351.64 M3	14 días	lun 10/18/21	Jue 11/4/21			

Project: 2022-08-26_CRONOGR Date: vie 8/26/22	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Spñt		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

PLAC

id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024	20
277	A	MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	10 días	Jun 10/18/21	vie 10/29/21				
278	A	ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION)	7 días	Jun 10/18/21	mar 10/26/21				
279	A	NIVELACION DE ZANJA	14 días	Jun 10/18/21	Jun 11/4/21				
280	A	ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO)	7 días	Jun 10/18/21	mar 10/26/21				
281	A	SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO	10 días	Jun 10/18/21	vie 10/29/21				
282	A	RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	7 días	Jun 10/18/21	mar 10/26/21				
283	A	BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIENTP EN BOTADERO)	14 días	Jun 10/18/21	Jun 11/4/21				
284	A	SUMINISTRO DE TUBERIAS:	4 días	Jun 10/18/21	Jun 10/21/21				
285	A	TUBERIA Ø4" PVC (SDR-21) C/J.G (TRAMO I DESDE ESTACION DE BOMBEO NO.1(E0+520) HASTA ESTACION DE BOMBEO NO. 2) (E2+995) + 2% PERDIDA POR CAMPANA	4 días	Jun 10/18/21	Jun 10/21/21				
286	A	TUBERIA Ø4" POLIETILENO (TRAMO II DESDE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 2(E2+995) HASTA (E3+840))	2 días	Jun 10/18/21	mar 10/19/21				
287	A	TUBERIA Ø4" PVC (SDR-21) C/J.G (DESDE (E3+900) HASTA DEPOSITO REGULADOR) (E5+150)+ 16 M + 2% PERDIDA POR CAMPANA	3 días	Jun 10/18/21	mié 10/20/21				
288	A	COLOCACION DE TUBERIAS:	10 días	vie 10/22/21	Jun 11/4/21				
289	A	TUBERIA Ø4" PVC (SDR-21) C/J.G (TRAMO I DESDE ESTACION DE BOMBEO NO.1(E0+520) HASTA ESTACION DE BOMBEO NO. 2) (E2+995) + 2% PERDIDA POR CAMPANA	10 días	vie 10/22/21	Jun 11/4/21				
290	A	TUBERIA Ø4" POLIETILENO (TRAMO II DESDE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 2(E2+995) HASTA (E3+840))	7 días	vie 10/22/21	Jun 11/1/21				
291	A	TUBERIA Ø4" PVC (SDR-21) C/J.G (DESDE (E3+900) HASTA DEPOSITO REGULADOR) (E5+150)+ 16 M + 2% PERDIDA POR CAMPANA	6 días	vie 10/22/21	vie 10/29/21				
292	A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	3 días	vie 10/22/21	mar 10/26/21				
293	A	CODO 4" X 90º ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21				
294	A	CODO 4"X45º ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21				

Project: 2022-08-26_CRONOGP
Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

J.M.C.

Id	Modo de Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024
295		TEE 4" X 4" ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21			
296		REDUCCION DE 4" A 3" ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21			
297		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21			
298		ANCLAJES H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES FC= 180 KG/CM2	3 días	vie 10/22/21	mar 10/26/21			
299		SUMINISTRO Y COLOCACION DE: (VER DETALLE EN PLANOS)	5 días	vie 10/22/21	jue 10/28/21			
300		VALVULA REDUCTORA DE PRESION Ø2" COMPLETA	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
301		VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1" 150 P	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
302		VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1" 200 P	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
303		VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1" 250 P	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21			
304		VALVULA DE AIRE Ø1/2" 200 PSI	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21			
305		VALVULA DE AIRE Ø1/2" 150 PSI	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21			
306		VALVULA DE DESAGUE Ø4" 150 PSI PLATILLADA COMPLETA	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
307		VALVULA DE DESAGUE Ø4" 200 PSI PLATILLADA COMPLETA	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
308		VALVULA DE DESAGUE Ø4" 300 PSI PLATILLADA COMPLETA	1 día	vie 10/22/21	vie 10/22/21			
309		CAJA TELESCOPICA	4 días	vie 10/22/21	mié 10/27/21			
310		REGISTRO PARA VALVULA DE Ø4"	5 días	vie 10/22/21	jue 10/28/21			
311		CRUCE DE ALCANTARILLA Ø4" ACERO L= 6.00 ML (INC 2 ML BRAZOS) (5 UDS)	5 días	vie 10/22/21	jue 10/28/21			
312		REPLANTEO	3 días	vie 10/22/21	mar 10/26/21			
313		SUMINISTRO DE TUBERIA Ø4" ACERO SCH40	3 días	vie 10/22/21	mar 10/26/21			
314		CODO 4"X 45º ACERO SCH40	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
315		JUNTA DRESSER Ø4"	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
316		ANCLAJES H.S. FC= 180 KG/CM2	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
317		EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
318		RELLENO COMPACTADO A MANO	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
319		BOTE DE MATERIAL EN SITU	2 días	vie 10/22/21	lun 10/25/21			
320		MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR	5 días	vie 10/22/21	jue 10/28/21			
321		PRUEBA HIDROESTATICA	14 días	vie 11/5/21	mié 11/24/21			
322		EN TUBERIAS Ø4" PVC	14 días	vie 11/5/21	mié 11/24/21			
323		EN TUBERIAS Ø4" POLIETILENO	3 días	vie 11/9/21	mar 11/9/21			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

PLM

Id	Modo de terreno	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2024		
						2024	2024	2024
324		CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE LETREROS,USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS)	21 días	vie 11/5/21	vie 12/3/21			
325		SEÑALIZACION,CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS,LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES,POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA,MECHONES,BARRERAS DE PELIGRO NARANJA	21 días	vie 11/5/21	vie 12/3/21			
326		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OSBREROS,CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES)	7 días	vie 11/5/21	lun 11/15/21			
327		DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 100 M3 SUPERFICIAL	37 días	lun 12/6/21	mar 1/25/22			
328		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	5 días	lun 12/6/21	vie 12/10/21			
329		MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	lun 12/13/21	mar 12/21/21			
330		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	4 días	lun 12/13/21	jue 12/16/21			
331		EXPLANACION C/TRACTOR	7 días	lun 12/13/21	mar 12/21/21			
332		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS	3 días	lun 12/13/21	mié 12/15/21			
333		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIEN TP EN BOTADERO)	7 días	lun 12/13/21	mar 12/21/21			
334		HORMIGON ARMADO EN: FC= 210 KG/CM2	3 días	mié 12/22/21	vie 12/24/21			
335		LOSA DE FONDO 1.75 QQ/M3	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21			
336		LOSA DE TECHO 0.12-1.38 QQ/M3	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21			
337		MURO 0.25-2.17 QQ/M3	3 días	mié 12/22/21	vie 12/24/21			
338		ZAPATA DE MURO 0.94 QQ/M3 FC= 180 KG/CM2	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21			
339		ZAPATA DE COLUMNA C2 0.30X0.30-5.57 QQ/M3 FC= 180 KG/CM2	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21			
340		COLUMNA CENTRAL C2 0.30X0.30-6.48 QQ/M3	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21			
341		VIGA 0.38X0.20-3.14 QQ/M3	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21			
342		COLUMNA PERIMETRAL C1 0.30X0.30-4.93 QQ/M3	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21			
343		TERMINACION DE SUPERFICIE	5 días	lun 12/27/21	vie 12/31/21			
344		FINO PULIDO LOSA DE FONDO	3 días	lun 12/27/21	mié 12/29/21			
345		PAÑETE INTERIOR PULIDO	5 días	lun 12/27/21	vie 12/31/21			
346		PAÑETE EXTERIOR	4 días	lun 12/27/21	jue 12/30/21			
347		FINO LOSA DE TECHO	3 días	lun 12/27/21	mié 12/29/21			
348		CANTOS	5 días	lun 12/27/21	vie 12/31/21			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Data: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

JV

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024	20
349		PINTURA ACRILICA	1 día	Jun 12/27/21	Jun 12/27/21				
350		ANDAMIO Y RAMPA P/VACIADO	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21				
351		VIBRADO	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21				
352		RETARDANTE	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21				
353		IMPERMEABILIZANTE AQUAPEL	1 día	mié 12/22/21	mié 12/22/21				
354		ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS	10 días	lun 1/3/22	vie 1/14/22				
355		CODO 4"X90 ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	4 días	lun 1/3/22	jue 1/6/22				
356		TEE 4"X3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	4 días	lun 1/3/22	jue 1/6/22				
357		NIPLE 4"X3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	4 días	lun 1/3/22	jue 1/6/22				
358		JUNTA DRESSER Ø4" DE 150 PSI	4 días	lun 1/3/22	jue 1/6/22				
359		VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI (VER DETALLE EN PLANOS)	6 días	lun 1/3/22	lun 1/10/22				
360		REGISTROS P/VALVULAS (VER DETALLE EN PLANOS)	6 días	lun 1/3/22	lun 1/10/22				
361		EXCAVACION MATERIAL A MANO	5 días	lun 1/3/22	vie 1/7/22				
362		ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO)	1 día	lun 1/3/22	lun 1/3/22				
363		RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS	3 días	lun 1/3/22	mié 1/5/22				
364		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIENTP EN BOTADERO)	5 días	lun 1/3/22	vie 1/7/22				
365		TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 1/3/22	lun 1/3/22				
366		TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G	1 día	lun 1/3/22	lun 1/3/22				
367		MANO DE OBRA	10 días	lun 1/3/22	vie 1/14/22				
368		ESCALERAS	5 días	lun 1/3/22	vie 1/7/22				
369		ACERA PERIMETRAL (0.60 M)	2 días	lun 1/10/22	mar 1/11/22				
370		VERJA DE MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS)	5 días	lun 1/17/22	vie 1/21/22				
371		MALLA CICLONICA C/3 LINEAS BLOQUES	5 días	lun 1/17/22	vie 1/21/22				
372		COLUMNA C1 (0.15 X 0.15) 8.15 QQ/M3 FC= 210 KG/CM2	4 días	lun 1/17/22	jue 1/20/22				
373		COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.73 QQ/M3 (INCLUYE ZAPATA DE COLUMNA 1.43 QQ/M3)	2 días	lun 1/17/22	mar 1/18/22				
374		PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00M	1 día	lun 1/17/22	lun 1/17/22				
375		JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM	1 día	lun 1/17/22	lun 1/17/22				

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task	<input checked="" type="checkbox"/>	Project Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Task	<input checked="" type="checkbox"/>	Start-only	<input type="checkbox"/>	Deadline	<input type="checkbox"/>
Split	<input type="checkbox"/>	Inactive Task	<input type="checkbox"/>	Duration-only	<input checked="" type="checkbox"/>	Finish-only	<input type="checkbox"/>	Progress	<input type="checkbox"/>
Milestone	<input type="checkbox"/>	Inactive Milestone	<input type="checkbox"/>	Manual Summary Rollup	<input checked="" type="checkbox"/>	External Tasks	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual Progress	<input type="checkbox"/>
Summary	<input type="checkbox"/>	Inactive Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Summary	<input checked="" type="checkbox"/>	External Milestone	<input type="checkbox"/>		

Handwritten signature/initials

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024
376		CANAleta ENCACHADA, E= 0.20 MTS (SECCIÓN DE ANCHO BASE MENOR 0.40MTS, BASE MAYOR 0.80 MTS, PROFUNDIDAD DE 0.80 MTS) BASE DE GRAVA EN FONDO E= 0.20 MTS, PISO DE H.S. DE 0.10 MTS (VER DETALLE EN PLANOS)	3 días	Jun 1/17/22	mié 1/19/22			
377		LIMPIEZA FINAL	2 días	Jun 1/24/22	mar 1/25/22			
378		LINEA MATRIZ N/RED DE DISTRIBUCION	5 días	mié 1/26/22	mar 2/1/22			
379		REPLANTEO	1 día	mié 1/26/22	mié 1/26/22			
380		MOVIMIENTO DE TIERRA	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
381		EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 11.61 M3	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
382		MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
383		ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION)	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
384		NIVELACION DE ZANJA	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
385		ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO)	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
386		SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
387		RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
388		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIEMTP EN BOTADERO)	1 día	Jue 1/27/22	Jue 1/27/22			
389		SUMINISTRO DE TUBERIAS:	1 día	vie 1/28/22	vie 1/28/22			
390		DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA	1 día	vie 1/28/22	vie 1/28/22			
391		COLOCACION DE TUBERIAS:	1 día	lun 1/31/22	lun 1/31/22			
392		DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA	1 día	lun 1/31/22	lun 1/31/22			
393		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	1 día	vie 1/28/22	vie 1/28/22			
394		CODO 4" X 90º ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	vie 1/28/22	vie 1/28/22			
395		PRUEBA HIDROESTATICA EN:	1 día	lun 1/31/22	lun 1/31/22			
396		TUBERIAS Ø4"	1 día	lun 1/31/22	lun 1/31/22			
397		CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS)	2 días	lun 1/31/22	mar 2/1/22			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

JMC

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024
398		SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA	2 días	Jun 1/31/22	mar 2/1/22			
399		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES)	2 días	Jun 1/31/22	mar 2/1/22			
400		RED DE DISTRIBUCION LOMA ATRAVESADA	68 días	mié 2/2/22	vie 5/6/22			
401		REPLANTEO	14 días	mié 2/2/22	lun 2/21/22			
402		MOVIMIENTO DE TIERRA	18 días	mar 2/22/22	jue 3/17/22			
403		EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 4,599.20 M3	18 días	mar 2/22/22	jue 3/17/22			
404		MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	12 días	mar 2/22/22	mié 3/9/22			
405		ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION)	9 días	mar 2/22/22	vie 3/4/22			
406		NIVELACION DE ZANJA	18 días	mar 2/22/22	jue 3/17/22			
407		ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO)	10 días	mar 2/22/22	lun 3/7/22			
408		SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO	14 días	mar 2/22/22	vie 3/11/22			
409		RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	12 días	mar 2/22/22	mié 3/9/22			
410		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTO EN BOTADERO)	14 días	mar 2/22/22	vie 3/11/22			
411		SUMINISTRO DE TUBERIAS:	4 días	mar 2/22/22	vie 2/25/22			
412		DE Ø3" PVC (SDR-26) C/I.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA	3 días	mar 2/22/22	jue 2/24/22			
413		DE Ø4" PVC (SDR-26) C/I.G 2% PERDIDA POR CAMPANA	4 días	mar 2/22/22	vie 2/25/22			
414		COLOCACION DE TUBERIAS:	33 días	lun 2/28/22	mié 4/13/22			
415		DE Ø3" PVC (SDR-26) C/I.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA	15 días	lun 2/28/22	vie 3/18/22			
416		DE Ø4" PVC (SDR-26) C/I.G 2% PERDIDA POR CAMPANA	18 días	lun 3/21/22	mié 4/13/22			
417		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	2 días	lun 2/28/22	mar 3/1/22			
418		CODO 3"X45R ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 2/28/22	lun 2/28/22			
419		TEE 3X3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 2/28/22	lun 2/28/22			
420		REDUCCION 4X3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 2/28/22	lun 2/28/22			

Project: 2022-08-26_CRONOGR Date: vie 8/26/22	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Jmc

id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2014		
						2004	2014	2024
421		TAPON 3" PVC	1 día	Jun 2/28/22	Jun 2/28/22			
422		ANCLAJES PARA TAPON	2 días	Jun 2/28/22	Mar 3/1/22			
423		SUMINISTRO Y COLOCACION DE: (VER DETALLE EN PLANOS)	2 días	Jun 2/28/22	Mar 3/1/22			
424		VALVULA DE COMPUERTA Ø3" COMPLETA H.F DE 150 PSI CAJA TELESCOPICA	2 días	Jun 2/28/22	Mar 3/1/22			
425			2 días	Jun 2/28/22	Mar 3/1/22			
426		CRUCE DE ALCANTARILLA	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
427		DE Ø3" ACERO L= 6.0 ML (INC 2 ML BRAZOS) (2 UDS)	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
428		REPALNTEO	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
429		SUMINISTRO DE TUBERIA Ø3" ACERO SCH40	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
430		CODO 3"x45º ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
431		JUNTA DRESSER Ø3" DE 150 PSI	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
432		ANCLAJES H.S. FC= 180 KG/CM2	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
433		EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
434		RELLENO COMPACTADO A MANO	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
435		BOTE DE MATERIAL EN SITU	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
436		MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR	3 días	Jun 2/28/22	mié 3/2/22			
437		CRUCE DE ALCANTARILLA Ø6" ACERO L= 6.0 ML (INC 2 ML BRAZOS) (2 UDS)	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
438		REPALNTEO	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
439		SUMINISTRO DE TUBERIA Ø6" ACERO SCH40	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
440		CODO 6"x45º ACERO SCH40	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
441		JUNTA DRESSER Ø6"	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
442		ANCLAJES H.S. FC= 180 KG/CM2	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
443		EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
444		RELLENO COMPACTADO A MANO	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
445		BOTE DE MATERIAL EN SITU	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
446		MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR	3 días	Jun 3/21/22	mié 3/23/22			
447		PRUEBA HIDROESTATICA EN:	30 días	Jun 3/21/22	vie 4/29/22			
448		TUBERIAS Ø3"	10 días	Jun 3/21/22	vie 4/1/22			
449		TUBERIAS Ø6"	12 días	Jue 4/14/22	vie 4/29/22			
450		ACOMETIDAS RURALES	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
451		COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" (ABRAZADERA)	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
452		TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 12.00 M (21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: via 8/26/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

J.M.C.

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2004	2014	2024
453		ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
454		CODO Ø 1/2" X 90 H.G.	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
455		TUBERIA 1/2" H.G. PARA BASTONE	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
456		NIPLÉ DE Ø 1/2" H.G.	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
457		COUPLING DE Ø 1/2" H.G.	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
458		LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" DE BONCE	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
459		CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
460		PEDESTAL DE H.S. (0.80 X 0.15)	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
461		EXCAVACION Y TAPADO	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
462		VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
463		MANO DE OBRA PLOMERIA	21 días	Jun 2/28/22	Jun 3/28/22			
464		ACOMETIDAS URBANAS	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
465		COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" (ABRAZADERA)	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
466		TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M (12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
467		ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
468		ADATADOR HEMBRA Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
469		LLAVE DE PASO DE Ø 1/2"	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
470		CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO Ø 10"	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
471		TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
472		ANCLAJE DE H.S.	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
473		CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
474		TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
475		EXCAVACION Y TAPADO	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
476		VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
477		MANO DE OBRA PLOMERIA	12 días	Jun 3/21/22	Mar 4/5/22			
478		ACOMETIDAS URBANAS	3 días	Mié 4/6/22	Vie 4/8/22			
479		COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" (ABRAZADERA)	3 días	Mié 4/6/22	Vie 4/8/22			
480		TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 3/4" INTERNO L= 6.00 M (3 días	Mié 4/6/22	Vie 4/8/22			
481		ADATADOR MACHO Ø 3/4" ROSCADO A MANGUERA	3 días	Mié 4/6/22	Vie 4/8/22			
482		ADATADOR HEMBRA Ø 3/4" ROSCADO A MANGUERA	3 días	Mié 4/6/22	Vie 4/8/22			
483		LLAVE DE PASO DE Ø 3/4"	3 días	Mié 4/6/22	Vie 4/8/22			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task	<input type="checkbox"/>	Project Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Task	<input type="checkbox"/>	Start-only	<input type="checkbox"/>	Deadline	<input type="checkbox"/>
Split	<input type="checkbox"/>	Inactive Task	<input type="checkbox"/>	Duration-only	<input type="checkbox"/>	Finish-only	<input type="checkbox"/>	Progress	<input type="checkbox"/>
Milestone	<input type="checkbox"/>	Inactive Milestone	<input type="checkbox"/>	Manual Summary Rollup	<input type="checkbox"/>	External Tasks	<input type="checkbox"/>	Manual Progress	<input type="checkbox"/>
Summary	<input type="checkbox"/>	Inactive Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Summary	<input type="checkbox"/>	External Milestone	<input type="checkbox"/>		

Handwritten signature

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2024		
						2024	2024	2024
484		CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO Ø 10"	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
485		TUBERIA 3/4" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
486		ANCLAJE DE H.S.	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
487		CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
488		TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
489		EXCAVACION Y TAPADO	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
490		VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
491		MANO DE OBRA PLOMERIA	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22			
492		CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE LETREROS,USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS)	20 días	mié 4/6/22	mar 5/3/22			
493		SEÑALIZACION,CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS,LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES,POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA,MECHONES,BARRERAS DE PELIGRO NARANJA	20 días	mié 4/6/22	mar 5/3/22			
494		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS,CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES)	20 días	jun 4/11/22	vie 5/6/22			
495		VARIOS	200 días	mar 5/4/21	lun 2/7/22			
496		CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR,FURGON OFICINA,ALMACEN)	200 días	mar 5/4/21	lun 2/7/22			
497		VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8" IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA,NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"	7 días	mar 5/4/21	mié 5/12/21			
498		EQUILIBRIO ECONOMICO+GASTOS DIRECTOS	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
499		GASTOS INDIRECTOS	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
501		HONORARIOS PROFESIONALES	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
502		SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
503		SUPERVISION DE LA OBRA	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
504		GASTOS DE TRANSPORTE	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
505		LEY 6-86	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
506		IMPREVISTOS	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
507		OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			
508		ITBIS	523 días	mar 5/4/21	jue 5/4/23			

Project: 2022-08-26_CRONOGR
Date: vie 8/26/22

Task	<input checked="" type="checkbox"/>	Project Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Task	<input checked="" type="checkbox"/>	Start-only	<input type="checkbox"/>	Deadline	<input type="checkbox"/>
Split	<input type="checkbox"/>	Inactive Task	<input type="checkbox"/>	Duration-only	<input type="checkbox"/>	Finish-only	<input type="checkbox"/>	Progress	<input type="checkbox"/>
Milestone	<input type="checkbox"/>	Inactive Milestone	<input type="checkbox"/>	Manual Summary Rollup	<input type="checkbox"/>	External Tasks	<input type="checkbox"/>	Manual Progress	<input type="checkbox"/>
Summary	<input type="checkbox"/>	Inactive Summary	<input type="checkbox"/>	Manual Summary	<input type="checkbox"/>	External Milestone	<input type="checkbox"/>		

JMC

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2024	2024	2024
509	[icon]	CODIA	523 días	mar 5/4/21	jun 5/4/23			
510	[icon]	ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD,	523 días	mar 5/4/21	jun 5/4/23			
511	[icon]	MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL	523 días	mar 5/4/21	jun 5/4/23			

Project: 2022-08-26_CRONOGR Date: via 8/26/22	Task [icon] Split [icon] Milestone [icon] Summary [icon]	Project Summary [icon] Inactive Task [icon] Inactive Milestone [icon] Inactive Summary [icon]	Manual Task [icon] Duration-only [icon] Manual Summary Rollup [icon] Manual Summary [icon]	Start-only [icon] Finish-only [icon] External Tasks [icon] External Milestone [icon]	Deadline [icon] Progress [icon] Manual Progress [icon]
--	---	--	---	---	--