

**CRONOGRAMA DE PARTIDAS ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago		tri 4, 2021			tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022	
					ago	sep	oct	nov	dici	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
1	<b>CRONOGRAMA DE NUEVAS PARTIDAS PTAR BARAHONA</b>	<b>230 días</b>	<b>mar 28/9/21</b>	<b>jue 28/7/22</b>													
2	INICIO	0 días	mar 28/9/21	mar 28/9/21			28/9										
3	<b>PLANTA DEPURADORA</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 28/9/21</b>	<b>vie 8/10/21</b>													
4	<b>DESARENADOR</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 28/9/21</b>	<b>vie 8/10/21</b>													
5	JUNTA MECANICA TIPO DRESSER CRIOLLA DE 6" (SUMINISTRO E INSTALACION)	1 día	mar 28/9/21	mié 29/9/21													
6	CAJA TELESCOPICA H.F. PARA VALVULA	1 día	mar 28/9/21	mié 29/9/21													
7	PARRILLA DE 0.75 M X 0.19 M EN PLANCHUELA	1 día	mié 29/9/21	jue 30/9/21													
8	BOMBEO DE DESARENADOR A LAGUNA, BAJADA, SUBIDA E INSTALACION DE 3 BOMBAS PARA BOMBEAR AGUA DEL DESARENADOR A LAS LAGUNAS DE AEREACION (INCL. BAJADA DE BOMBA, INSTALACION DE PLATILLO A BOMBA, INSTALACION ELECTRICA A BOMBA, COMPRA DE	9 días	mar 28/9/21	vie 8/10/21													
9	<b>CARCAMO DE BOMBEO</b>	<b>95 días</b>	<b>vie 8/10/21</b>	<b>lun 14/2/22</b>													
10	<b>CAMARA DISTRIBUCION DE AFLUENTES:</b>	<b>35 días</b>	<b>vie 8/10/21</b>	<b>mar 23/11/21</b>													
11	LIMPIEZA Y EXTRACCION AGUA CAMARA DE LODOS (H=5.25,	1 día	vie 8/10/21	lun 11/10/21													
12	LIMPIEZA Y EXTRACCION SOLIDOS CAMARA DE LOC	3 días	vie 8/10/21	mié 13/10/21													
13	RESANE Y PINTURA CAMARA DE LODOS	3 días	mié 13/10/21	sáb 16/10/21													
14	ACERAS	2 días	sáb 16/10/21	mar 19/10/21													
15	CANALETA DE DESAGUE	2 días	sáb 16/10/21	mar 19/10/21													
16	ACERA TALUD	2 días	mar 19/10/21	jue 21/10/21													
17	ALQUILER DE COMPRESOR PARA PERFORACION DE LOSA SUPERIOR DEL CARCAMO CILINDRICO DE LA ESTACION DE BOMBEO	1 día	mié 13/10/21	jue 14/10/21													
18	BUZOS PARA LIMPIAR CARCAMO DE BOMBEO	3 días	mié 13/10/21	sáb 16/10/21													
19	SEGUNDA EXTRACCION DE SOLIDO PARA LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO ANTES DE REALIZAR LA IMPEARMIBILIZACION ( BAJADA DE BOMBA, COLOCACION DE PLATILLO Y ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA)	8 días	sáb 16/10/21	mié 27/10/21													
20	USO DE BOMBA DE LODO SUMERGIBLE NO ATASCABLE DE 7.5 HP (CUBICAR CON FACTURAS)	21 días	vie 8/10/21	jue 4/11/21													
21	IMPEARMIBILIZANTE PARA CARCAMO DE BOMBEO Sikaguard-62	5 días	mié 27/10/21	mar 2/11/21													



Proyecto: CRONOGRAMA ADICIONALES Fecha: vie 4/3/22	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		solo duración		Hito externo			
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			





## CRONOGRAMA DE PARTIDAS ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2021					tri 1, 2022		tri 2, 2022			tri 3, 2022	
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
71	ACERAS NUEVAS EN EL AREA FRENTE (PARTE DERECHA ANCHO 0.80)	3 días	lun 7/3/22	jue 10/3/22												
72	CONTENES NUEVOS EN EL AREA LABORATORIO	3 días	jue 10/3/22	lun 14/3/22												
73	ACERAS NUEVAS EN EL AREA DE LABORATORIO (PARTE DERECHA ANCHO 0.80)	2 días	jue 10/3/22	sáb 12/3/22												
74	VERJA EN MUROS DE BLOCKS PARA MURAL (PARTE DERECHA) - BLOCK 6", VIGA DE AMARRE (1.80 BLOCKS, 0.20 VIGAS)	5 días	mié 23/3/22	mar 29/3/22												
75	MUROS DE BLOCKS PARA MURAL (PARTE IZQUIERDA) - BLOCK 6", VIGA DE AMARRE (1.50	3 días	mar 29/3/22	vie 1/4/22												
76	ACERAS (PARTE IZQUIERDA ANCHO 0.80)	2 días	vie 1/4/22	mar 5/4/22												
77	TOTEM DECORATIVO PARA COLOCACION DE LOGO DEL INAPA (DETALLES: DOBLE LINEA DE BLOCK DE 8" CON TODAS LAS CAMARAS LLENAS Y ACERO	3 días	mar 5/4/22	vie 8/4/22												
78	REMOCION DOBLE DE VERJA	11 días	lun 7/3/22	lun 21/3/22												
79	DESMONTURA DE PUERTA	1 día	lun 21/3/22	mar 22/3/22												
80	REUBICACION DE PUERTA PRINCIPAL (SOLO UNO DE LOS LADOS, PARTE DERECHA)	1 día	mar 22/3/22	mié 23/3/22												
81	COLOCACION DE ROCAS DECORATIVAS	1 día	mié 23/3/22	jue 24/3/22												
82	CORTE EN TALUD PARA COLOCACION DE ARBOLES	2 días	jue 17/2/22	lun 21/2/22												
83	LOGO EN BRONCE	1 día	lun 21/2/22	mar 22/2/22												
84	TARJA DE MARMOL	1 día	mar 22/2/22	mié 23/2/22												
85	PLANTAS DECORATIVAS	2 días	mié 23/2/22	vie 25/2/22												
86	SEÑALIZACIONES	3 días	vie 25/2/22	mar 1/3/22												
87	INSTALACION DE REJILLA	1 día	mar 1/3/22	mié 2/3/22												
88	MURALES ARTISTICOS (INCLUYE DISEÑO Y EJECUCIÓN	3 días	mar 29/3/22	vie 1/4/22												
89	COLOCACION DE FINO, ZABAleta E IMPEARMIBILIZACION DE TORRE DE PARTICION	3 días	vie 1/4/22	mié 6/4/22												
90	REGADO Y NIVELADO MATERIAL EXISTENTE ENTRE CASA LABORATORIO Y CASA GENERADOR	2 días	mié 6/4/22	vie 8/4/22												
91	LAMPARAS ANEXAS A POSTES EXISTENTES 150 WATS CON BRAZO	3 días	vie 8/4/22	mar 12/4/22												
92	JARDIN EN TORRE DE REPARTICION	1 día	mar 12/4/22	mié 13/4/22												
93	DEMOLICION DE REGISTRO EN PASARELA PRINCIPAL AL LADO DE TORRE DE REPARTICION	2 días	mié 13/4/22	lun 18/4/22												
94	EXTINGUIDORES (10 LBRS) (SUMINISTRO Y COLOCACION)	1 día	mié 13/4/22	jue 14/4/22												



Proyecto: CRONOGRAMA ADICIONALES  
Fecha: vie 4/3/22

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

## CRONOGRAMA DE PARTIDAS ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
					ago	sep	tri 4, 2021	oct	nov	dic	tri 1, 2022	ene	feb	mar	tri 2, 2022	abr
95	<b>RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL</b>	50 días	lun 21/3/22	jue 26/5/22												
96	LIMPIEZA MALEZA, DESTOCADO PERIMETRAL VERJA (UNA BRIGADA DE CUATRO (4) HOMBRES POR CINCO (5) DIAS, UNA RETROPALA 416 CATERPILLAR PORTRES (3) DIAS)	14 días	lun 21/3/22	jue 7/4/22												
97	DEMOLICION DE ZABALETA	5 días	jue 7/4/22	mié 13/4/22												
98	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK (incluyendo tramo paralelo de la casa química que se derrumbo, con zapata incluida)	4 días	mié 13/4/22	mié 20/4/22												
99	DEMOLICION DE COLUMNAS C1 Y C2	5 días	mié 20/4/22	mié 27/4/22												
100	DEMOLICION DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS (INCLUYE EXCAVACION Y BOTE DE ESCOMBROS)	5 días	jue 21/4/22	jue 28/4/22												
101	REPOSICION DE ZAPATA DE MUROS (incluye la zapata de los 16.80 del lado derrumbado en la casa química)	4 días	jue 28/4/22	mié 4/5/22												
102	REPOSICION MURO DE BLOCK L=98.80 M (incluyendo tramo paralelo de la casa química que se derrumbo, con zapata incluida)	5 días	jue 28/4/22	jue 5/5/22												
103	REPOSICION DE ZABALETA	8 días	vie 29/4/22	mié 11/5/22												
104	REPOSICION DE COLUMNAS C1 (INCLUYE ZAPATA) H=2.70M	5 días	jue 5/5/22	jue 12/5/22												
105	REPOSICION DE COLUMNAS C2 (INCLUYE ZAPATA) H=2.70M	5 días	jue 5/5/22	jue 12/5/22												
106	MALLA CICLONICA No.9	4 días	jue 12/5/22	mar 17/5/22												
107	TUBERIA 1½" x 15' H.G.	4 días	jue 12/5/22	mar 17/5/22												
108	TUBERIA 1 1/4" x 20' H.G.	4 días	jue 12/5/22	mar 17/5/22												
109	BARRA TENSORA 1 x ½"	3 días	jue 12/5/22	lun 16/5/22												
110	PALOMETA SIMPLE	4 días	jue 12/5/22	mar 17/5/22												
111	ALAMBRE DULCE No. 18	4 días	jue 12/5/22	mar 17/5/22												
112	ALMBRE DE PUAS (3 LINEAS)	4 días	mar 17/5/22	lun 23/5/22												
113	PUERTA MALLA CICLÓNICA 6 ML	3 días	lun 23/5/22	jue 26/5/22												
114	FRAGUACHE DE MURO EXTERIOR	4 días	sáb 30/4/22	vie 6/5/22												
115	PAÑETE DE MURO	4 días	mar 3/5/22	lun 9/5/22												
116	PAÑETE DE MURO EXTERIOR	4 días	mié 4/5/22	mar 10/5/22												
117	PINTURA PALOMETA, MALLA, TUBOS Y ALAMBRE	3 días	mar 10/5/22	vie 13/5/22												
118	PINTURA MALLA EXISTENTE	3 días	vie 13/5/22	mar 17/5/22												
119	PINTURA DE MURO	3 días	mar 17/5/22	vie 20/5/22												



Proyecto: CRONOGRAMA ADICIONALES Fecha: vie 4/3/22	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		solo duración		Hito externo			
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			





## CRONOGRAMA DE PARTIDAS ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago		tri 4, 2021			tri 1, 2022		tri 2, 2022			tri 3, 2022	
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
148	SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT	1 día	vie 8/7/22	sáb 9/7/22												
149	ESTACION DE BOMBEO, PLANTA BARAHONA	12 días	sáb 9/7/22	lun 25/7/22												
150	EQUIPOS ELECTRICOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	8 días	sáb 9/7/22	mié 20/7/22												
151	JUNTA MECANICA TIPO DRESSER CRIOLLA DE 8" (SUMINISTRO E INSTALACION)	2 días	sáb 9/7/22	mar 12/7/22												
152	LETRA Ø3"	1 día	mar 12/7/22	mié 13/7/22												
153	REGISTRO METALICO 6"X6"X4" NEMA 3R	1 día	mar 12/7/22	mié 13/7/22												
154	TUBERIA LT 3/4"	1 día	mar 12/7/22	mié 13/7/22												
155	TUBO DE ACERO DE Ø8"x5'	1 día	mar 12/7/22	mié 13/7/22												
156	TORNILLOS 3/8"x3" (INCL. TUERCA)	1 día	mié 13/7/22	jue 14/7/22												
157	USO DE MOTOSOLDADORA Y EQUIPO DE CORTE	6 días	sáb 9/7/22	lun 18/7/22												
158	PANEL BOARD CON BARRANS DE 400 AMPS, 3 POLOS, 277/480 VAC, 60 HZ, COMPUESTO POR: MBP 225 A/3, 3BK 100 A/3, 1BK 30 A/3 Y 2 ESP.	2 días	jue 14/7/22	lun 18/7/22												
159	SISTEMA PARA CONTROL DE NIVEL DE ALTURA AUTOMATIZADO COMPUESTO POR DOS SENSORES DE PROXIMIDAD DE LIQUIDO PARA LAS BOMBAS (ALERTA-BLACKOUT)	2 días	lun 18/7/22	mié 20/7/22												
160	CAMARA DE RECEPCION Y BOMBEO A LECHO DE SEC	4 días	mié 20/7/22	lun 25/7/22												
161	TUBO DE ACERO DE Ø8"x4'	2 días	mié 20/7/22	vie 22/7/22												
162	PLATILLO DE ACERO 8" (INCL. JUNTA DE GOMA)	2 días	vie 22/7/22	lun 25/7/22												
163	USO DE MOTOSOLDADORA Y EQUIPO DE CORTE	2 días	vie 22/7/22	lun 25/7/22												
164	LAGUNAS DE AIREACION	22 días	mar 28/6/22	mar 26/7/22												
165	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	22 días	mar 28/6/22	mar 26/7/22												
166	MAIN BREAKER DE 60/3 AMPS. ENCLOUSE, NEMA 3R (DESCONECTIVO DE SEGURIDAD PARA AIREADORES CON COBERTOR TRANSPARENTE)	2 días	vie 22/7/22	lun 25/7/22												
167	LETRA Ø2"	1 día	lun 25/7/22	mar 26/7/22												
168	REGISTRO ELECTRICO (HORMIGON Y BLOCK)	12 días	mar 28/6/22	mié 13/7/22												
169	ILUMINACION EXTERIOR PLANTA	33 días	mié 1/6/22	jue 14/7/22												
170	REMOVER POSTE H.A. V 25' 300 DAN (EXISTENTE AL LADO DE SECADERO DEL LODO)	1 día	mié 13/7/22	jue 14/7/22												
171	LAMPARA LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W	1 día	mié 1/6/22	jue 2/6/22												
172	ILUMINACION CAMINO DE CAMINO DE ACCESO A PLAN	17 días	jue 2/6/22	sáb 25/6/22												
173	POSTE H.A.V 35' 500 DAN	3 días	jue 2/6/22	mar 7/6/22												
174	POSTE H.A.V 30' 300 DAN	2 días	mar 7/6/22	jue 9/6/22												

Proyecto: CRONOGRAMA ADICIONALES  
Fecha: vie 4/3/22

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			



## CRONOGRAMA DE PARTIDAS ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2021					tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022	
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
175	ESTRUCTURA F1-BT	2 días	jue 9/6/22	sáb 11/6/22													
176	ESTRUCTURA F2-BT	2 días	jue 9/6/22	sáb 11/6/22													
177	ESTRUCTURA MT-105	2 días	sáb 11/6/22	mar 14/6/22													
178	ESTRUCTURA SF1-MT	2 días	sáb 11/6/22	mar 14/6/22													
179	ESTRUCTURA HA-100B	2 días	mar 14/6/22	vie 17/6/22													
180	ESTRUCTURA PO-110	2 días	mar 14/6/22	vie 17/6/22													
181	ESTRUCTURA AP-103	2 días	vie 17/6/22	mar 21/6/22													
182	ESTRUCTURA HA-100A	2 días	vie 17/6/22	mar 21/6/22													
183	ESTRUCTURA PR-101	2 días	mar 21/6/22	jue 23/6/22													
184	ESTRUCTURA SU-BT	2 días	mar 21/6/22	jue 23/6/22													
185	KIT DE CONEXION	2 días	jue 23/6/22	sáb 25/6/22													
186	LAMPARA LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 50W, 240V,60HZ	3 días	jue 9/6/22	lun 13/6/22													
187	REMOSION DE POSTE EXISTENTE	1 día	lun 13/6/22	mar 14/6/22													
188	CAJA PLASTICA NEMA 3R P/ACOMETIDA EN POSTE DE ILUMINACION 10X8X4"	1 día	mar 14/6/22	mié 15/6/22													
189	<b>ALIMENTADORES ELECTRICOS PLANTA RESIDUAL</b>	<b>38 días</b>	<b>jue 26/5/22</b>	<b>jue 14/7/22</b>													
190	EXCAVACION PARA ZANJAS ELECTRICAS (658.20 X 0.40X0.60 )	15 días	jue 26/5/22	mar 14/6/22													
191	CAMA DE ARENA ZANJAS ELECTRICAS	2 días	mar 14/6/22	vie 17/6/22													
192	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE ZANJAS ELECTRICAS	5 días	mar 14/6/22	mié 22/6/22													
193	ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR HASTA CENTRO DE CONTROL DE AIREADORES EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR CONDUCTOR THW #1/0 (DOS X FASE) 1. THW#10 (PAEANEUTRO Y 1.	4 días	mar 14/6/22	mar 21/6/22													
194	ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE ITM HASTA MAIN BREAKER DESCONECTIVO DE FABRICA DEL GENERADOR. COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW 2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3". CONJUNTO DE SOPORTE Y CONECTORES	4 días	mar 21/6/22	sáb 25/6/22													
195	ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE BOMBEO HASTA CASA DE CLORACION COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO), THW #12 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC/EMT Ø1 1/2", M	4 días	mar 21/6/22	sáb 25/6/22													



Proyecto: CRONOGRAMA ADICIONALES Fecha: vie 4/3/22	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual
	Resumen		solo duración		Hito externo		
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite		
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas		



**CRONOGRAMA DE PARTIDAS ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2021					tri 1, 2022		tri 2, 2022			tri 3, 2022	
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
196	ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CASETA DE OPERADOR HASTA ALMACEN PROPUESTO COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 10 (PARA FASE), THW #12 (PARA NEUTRO), THW #12 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC/EMT Ø1", MOVIMIENTO DE	4 días	sáb 25/6/22	jue 30/6/22												
197	ALIMENTADOR DE GOMA DESDE REGISTRO 12 X 12 X 2 días	2 días	jue 30/6/22	lun 4/7/22												
198	ALIMENTADOR DE GOMA DESDE REGISTRO 4 X 4 X 4 2 días	2 días	lun 4/7/22	mié 6/7/22												
199	ALIMENTADOR THHN, AWG #4/0 (TIERRA) DESDE SECUNDARIO A VARILLA DE TIERRA	2 días	mié 6/7/22	vie 8/7/22												
200	ALIMENTADOR ELECTRICO URD 33% COCENTRICO (1XF) DE PUNTO DE INTERCONEXION EN POSTE HASTA BANCO DE TRANSFORMADOR 3F, 3 X 100 KVA, CONJUNTO DE SOPORTE Y CONECTORES.	2 días	mié 6/7/22	vie 8/7/22												
201	RELLENO COMPACTADO ZANJAS ELECTRICAS	2 días	vie 8/7/22	lun 11/7/22												
202	<b>CASA DE CLORACION</b>	3 días	lun 11/7/22	jue 14/7/22												
203	SALIDAS CENITAL (INCLUYE ACCESORIOS)	2 días	lun 11/7/22	mié 13/7/22												
204	SALIDAS INTERRUPTOR SIMPLE (INCLUYE ACCESORIOS)	1 día	mié 13/7/22	jue 14/7/22												
205	SALIDAS TOMACORRIENTES 120 VOL. (INCLUYE ACCESORIOS)	1 día	mié 13/7/22	jue 14/7/22												
206	ZANJA DE CANALIZACION (850X0.45X0.45)	2 días	lun 11/7/22	mié 13/7/22												
207	<b>BASE DE FIJACION DE AIREADORES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)</b>	9 días	mié 13/7/22	lun 25/7/22												
208	ALAMBRE DE ACERO DE 5 MM	1 día	mié 13/7/22	jue 14/7/22												
209	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 3/8"	1 día	jue 14/7/22	vie 15/7/22												
210	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 1/2"	1 día	jue 14/7/22	vie 15/7/22												
211	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 5"X10"X1/8"	3 días	vie 15/7/22	mié 20/7/22												
212	CABLE SUMERGIBLE NO. 8/4	2 días	mié 20/7/22	vie 22/7/22												
213	CONECTORES PLASTICOS P/ ALAMBRE SUMERGIBLE 8	1 día	vie 22/7/22	sáb 23/7/22												
214	TERMINAL DE OJO NO. 2	1 día	sáb 23/7/22	lun 25/7/22												
215	USO DE MOTOSOLDADORA Y EQUIPO DE CORTE (INCLUYE PERSONAL Y MANTERIALES)	5 días	jue 14/7/22	jue 21/7/22												
216	<b>TANQUE</b>	6 días	jue 21/7/22	jue 28/7/22												

Proyecto: CRONOGRAMA ADICIONALES  
Fecha: vie 4/3/22

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual
Resumen		solo duración		Hito externo		
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite		
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas		



