



| ID  | Task Mode | Task Name  | Duration | Start        | Finish       | Predecessors | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |  |
|-----|-----------|--|----------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|--|
| 186 |           | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO                                  | 130 days | Mon 5/23/22  | Fri 11/18/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 189 |           | REPOSICION CARPETA ASFALTICA (L=166.24 M)                          | 30 days  | Mon 9/26/22  | Fri 11/4/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 193 |           | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 140 days | Mon 5/23/22  | Fri 12/2/22  | 143          |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 194 |           | RED DE DISTRIBUCIÓN LA FE I, II Y III                              | 164 days | Fri 4/29/22  | Wed 12/14/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 195 |           | REPLANTEO  | 17 days  | Fri 4/29/22  | Mon 5/23/22  | 142SS+14 day |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 196 |           | MOVIMIENTO DE TIERRA   | 162 days | Tue 5/3/22   | Wed 12/14/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 203 |           | SUMINISTRO DE TUBERIAS   | 90 days  | Thu 6/30/22  | Wed 11/2/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 206 |           | COLOCACION DE TUBERIAS   | 85 days  | Thu 6/30/22  | Wed 10/26/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 209 |           | PRUEBA HIDROSTATICA  | 13 days  | Thu 10/27/22 | Mon 11/14/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 212 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES                       | 1 day    | Thu 11/3/22  | Thu 11/3/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 221 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 3 days   | Thu 11/3/22  | Mon 11/7/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 225 |           | ACOMETIDAS EN POLIETILENO  | 15 days  | Thu 11/3/22  | Wed 11/23/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 227 |           | SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRANSITO                                  | 28 days  | Tue 5/24/22  | Thu 6/30/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 229 |           | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 21 days  | Tue 5/24/22  | Tue 6/21/22  | 195          |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 230 |           | RED DE DISTRIBUCIÓN QUILOMBO                                       | 154 days | Thu 5/19/22  | Tue 12/20/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 231 |           | REPLANTEO  | 6 days   | Thu 5/19/22  | Thu 5/26/22  | 195SS+14 day |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 232 |           | MOVIMIENTO DE TIERRA   | 80 days  | Fri 5/27/22  | Thu 9/15/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 239 |           | SUMINISTRO DE TUBERIAS   | 148 days | Fri 5/27/22  | Tue 12/20/22 |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 242 |           | COLOCACION DE TUBERIAS   | 17 days  | Fri 5/27/22  | Mon 6/20/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 245 |           | PRUEBA HIDROSTATICA  | 5 days   | Fri 6/10/22  | Thu 6/16/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 248 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES                       | 1 day    | Fri 6/10/22  | Fri 6/10/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 260 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 1 day    | Fri 6/10/22  | Fri 6/10/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 263 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 1 day    | Fri 6/10/22  | Fri 6/10/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 267 |           | ACOMETIDAS DE POLIETILENO  | 15 days  | Fri 6/10/22  | Thu 6/30/22  |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 269 |           | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO                                  | 9 days   | Fri 5/27/22  | Wed 6/8/22   |              |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |
| 271 |           | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 7 days   | Fri 5/27/22  | Mon 6/6/22   | 231          |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |         |          |       |  |



|   |           |  |                    |  |                       |  |                    |  |                 |
|---|-----------|--|--------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|
| Project: INAPA SABANA GRANDE<br>Date: Thu 8/25/22 | Task      |  | Project Summary    |  | Manual Task           |  | Start-only         |  | Deadline        |
|   | Split     |  | Inactive Task      |  | Duration-only         |  | Finish-only        |  | Progress        |
|   | Milestone |  | Inactive Milestone |  | Manual Summary Rollup |  | External Tasks     |  | Manual Progress |
|   | Summary   |  | Inactive Summary   |  | Manual Summary        |  | External Milestone |  |                 |

| ID  | Task Mode | Task Name  | Duration | Start       | Finish      | Predecessors | March |   |   | May |   |   | July |   |   | September |   |   | November |   |   | January |   |   | March |   |   |
|-----|-----------|--|----------|-------------|-------------|--------------|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|-----------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|-------|---|---|
|     |           |  |          |             |             |              | B     | F | M | B   | F | M | B    | F | M | B         | F | M | B        | F | M | B       | F | M | B     | F | M |
| 272 | S         | RED DE DISTRIBUCION DE LA MILAGROSA                                | 156 days | Wed 6/8/22  | Wed 1/11/23 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 273 | S         | REPLANTEO  | 10 days  | Wed 6/8/22  | Tue 6/21/22 | 231SS+14 day |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 274 | S         | MOVIMIENTO DE TIERRA   | 146 days | Wed 6/22/22 | Wed 1/11/23 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 281 | S         | SUMINISTRO DE TUBERIAS   | 15 days  | Wed 6/22/22 | Tue 7/12/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 284 | S         | COLOCACION DE TUBERIAS   | 40 days  | Wed 6/22/22 | Tue 8/16/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 287 | S         | PRUEBA HIDROSTATICA  | 10 days  | Wed 7/6/22  | Tue 7/19/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 290 | S         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES                       | 1 day    | Wed 7/6/22  | Wed 7/6/22  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 301 | S         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 4 days   | Wed 7/6/22  | Mon 7/11/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 304 | S         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 3 days   | Wed 7/6/22  | Fri 7/8/22  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 308 | S         | ACOMETIDAS DE POLIETILENO  | 25 days  | Wed 7/6/22  | Tue 8/9/22  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 310 | S         | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO                                  | 17 days  | Wed 6/22/22 | Thu 7/14/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 312 | S         | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 13 days  | Wed 6/22/22 | Fri 7/8/22  | 273          |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 313 | S         | RED DE DISTRIBUCION BARRIO LINDO Y LOS GUANDULES                   | 138 days | Tue 6/28/22 | Thu 1/5/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 314 | S         | REPLANTEO  | 9 days   | Tue 6/28/22 | Fri 7/8/22  | 273SS+14 day |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 315 | S         | MOVIMIENTO DE TIERRA   | 129 days | Mon 7/11/22 | Thu 1/5/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 321 | S         | SUMINISTRO DE TUBERIAS   | 15 days  | Mon 7/11/22 | Fri 7/29/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 324 | S         | COLOCACION DE TUBERIAS   | 33 days  | Mon 7/11/22 | Wed 8/24/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 327 | S         | PRUEBA HIDROSTATICA  | 9 days   | Tue 7/26/22 | Fri 8/5/22  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 330 | S         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES                       | 1 day    | Tue 7/26/22 | Tue 7/26/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 343 | S         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 4 days   | Tue 7/26/22 | Fri 7/29/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 346 | S         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 2 days   | Tue 7/26/22 | Wed 7/27/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 350 | S         | ACOMETIDAS DE POLIETILENO  | 25 days  | Tue 7/26/22 | Mon 8/29/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 352 | S         | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO                                  | 15 days  | Mon 7/11/22 | Fri 7/29/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 354 | S         | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 11 days  | Mon 7/11/22 | Mon 7/25/22 | 314          |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 355 | S         | RED DE DISTRIBUCION PUEBLO NUEVO ABAJO                             | 171 days | Tue 7/12/22 | Tue 3/7/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 356 | S         | REPLANTEO  | 30 days  | Tue 7/12/22 | Mon 8/22/22 | 314SS+10 day |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 357 | S         | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO (L=111.60M)                          | 5 days   | Tue 8/23/22 | Mon 8/29/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |



|   |           |  |                    |  |                       |  |                    |  |                 |
|---|-----------|--|--------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|
| Project: INAPA SABANA GRANDE<br>Date: Thu 8/25/22 | Task      |  | Project Summary    |  | Manual Task           |  | Start-only         |  | Deadline        |
|   | Split     |  | Inactive Task      |  | Duration-only         |  | Finish-only        |  | Progress        |
|   | Milestone |  | Inactive Milestone |  | Manual Summary Rollup |  | External Tasks     |  | Manual Progress |
|   | Summary   |  | Inactive Summary   |  | Manual Summary        |  | External Milestone |  |                 |

| ID  | Task Mode | Task Name  | Duration | Start        | Finish       | Predecessors | March |   |   | May |   |   | July |   |   | September |   |   | November |   |   | January |   |   | March |   |   |
|-----|-----------|--|----------|--------------|--------------|--------------|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|-----------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|-------|---|---|
|     |           |  |          |              |              |              | B     | E | M | B   | E | M | B    | E | M | B         | E | M | B        | E | M | B       | E | M | B     | E | M |
| 361 |           | MOVIMIENTO DE TIERRA   | 138 days | Fri 8/26/22  | Tue 3/7/23   |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 368 |           | SUMINISTRO DE TUBERIAS   | 15 days  | Fri 8/26/22  | Thu 9/15/22  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 371 |           | COLOCACION DE TUBERIAS   | 80 days  | Fri 8/26/22  | Thu 12/15/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 374 |           | PRUEBA HIDROSTATICA  | 27 days  | Fri 12/16/22 | Mon 1/23/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 377 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES                       | 1 day    | Fri 12/16/22 | Fri 12/16/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 389 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE   | 4 days   | Fri 12/16/22 | Wed 12/21/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 394 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 6 days   | Fri 12/16/22 | Fri 12/23/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 398 |           | ACOMETIDAS DE POLIETILENO  | 55 days  | Fri 12/16/22 | Thu 3/2/23   |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 400 |           | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO                                  | 50 days  | Tue 8/23/22  | Mon 10/31/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 402 |           | REPOSICION CARPETA ASFALTICA (L=111.60 M)                          | 3 days   | Fri 12/16/22 | Tue 12/20/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 406 |           | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 38 days  | Wed 12/21/22 | Fri 2/10/23  | 405          |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 407 |           | RED DE DISTRIBUCION VISTA HERMOSA Y BARRIO DEPORTIVO               | 175 days | Thu 7/21/22  | Wed 3/22/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 408 |           | REPLANTEO  | 45 days  | Thu 7/21/22  | Wed 9/21/22  | 356SS+7 days |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 409 |           | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO (L=867.71 M)                         | 26 days  | Thu 9/22/22  | Thu 10/27/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 413 |           | MOVIMIENTO DE TIERRA   | 80 days  | Thu 9/22/22  | Wed 1/11/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 421 |           | SUMINISTRO DE TUBERIAS   | 15 days  | Thu 9/22/22  | Wed 10/12/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 424 |           | COLOCACION DE TUBERIAS   | 80 days  | Thu 9/22/22  | Wed 1/11/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 427 |           | PRUEBA HIDROSTATICA  | 41 days  | Thu 1/12/23  | Thu 3/9/23   |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 430 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES                       | 80 days  | Mon 10/3/22  | Fri 1/20/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 445 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 80 days  | Mon 10/3/22  | Fri 1/20/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 449 |           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS                                | 80 days  | Mon 10/3/22  | Fri 1/20/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 453 |           | ACOMETIDA DE POLIETILENO   | 63 days  | Mon 10/3/22  | Wed 12/28/22 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 455 |           | SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO                                 | 175 days | Thu 7/21/22  | Wed 3/22/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 458 |           | REPOSICION CARPETA ASFALTICA (L=867.71 M)                          | 11 days  | Thu 1/12/23  | Thu 1/26/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 462 |           | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 175 days | Thu 7/21/22  | Wed 3/22/23  | 408SS        |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 463 |           | VARIOS   | 262 days | Tue 3/22/22  | Wed 3/22/23  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |

|   |           |  |                    |  |                       |  |                    |  |                 |  |
|---|-----------|--|--------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| Project: INAPA SABANA GRANDE<br>Date: Thu 8/25/22 | Task      |  | Project Summary    |  | Manual Task           |  | Start-only         |  | Deadline        |  |
|   | Split     |  | Inactive Task      |  | Duration-only         |  | Finish-only        |  | Progress        |  |
|   | Milestone |  | Inactive Milestone |  | Manual Summary Rollup |  | External Tasks     |  | Manual Progress |  |
|   | Summary   |  | Inactive Summary   |  | Manual Summary        |  | External Milestone |  |                 |  |



| ID  | Task Mode | Task Name   | Duration | Start       | Finish      | Predecessors | March |   |   | May |   |   | July |   |   | September |   |   | November |   |   | January |   |   | March |   |   |
|-----|-----------|---|----------|-------------|-------------|--------------|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|-----------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|-------|---|---|
|     |           |   |          |             |             |              | R     | F | M | R   | F | M | R    | F | M | R         | F | M | R        | F | M | R       | F | M | R     | F | M |
| 464 |           | FABRICACION E INSTALACION DE VALLA (20" X 10") IMPRESIÓN FULL COLOR EN BANNER BLANCO Y NEGRO CON LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL CONTRATISTA Y PROYECTO, ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1.5"x 1.5" Y SOPORTES EN TUBO CUADRADO DE 4" X 4" | 14 days  | Tue 3/22/22 | Fri 4/8/22  |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |
| 465 |           | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BANOS MOVILES, CASETA DE MATERIALES  | 262 days | Tue 3/22/22 | Wed 3/22/23 |              |       |   |   |     |   |   |      |   |   |           |   |   |          |   |   |         |   |   |       |   |   |



|   |           |  |                    |  |                       |  |                    |  |                 |  |
|---|-----------|--|--------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| Project: INAPA SABANA GRANDE<br>Date: Thu 8/25/22 | Task      |  | Project Summary    |  | Manual Task           |  | Start-only         |  | Deadline        |  |
|   | Split     |  | Inactive Task      |  | Duration-only         |  | Finish-only        |  | Progress        |  |
|   | Milestone |  | Inactive Milestone |  | Manual Summary Rollup |  | External Tasks     |  | Manual Progress |  |
|   | Summary   |  | Inactive Summary   |  | Manual Summary        |  | External Milestone |  |                 |  |