





**CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA "EQUIPAMIENTO DEL PUENTE GRUA EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO SUROESTE (ASURO), PROVINCIA BARAHONA"**

INAPA-CCC-CP-2017-0037

Tarea	Inicio	Termino	Duración (días)	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Adjudicación	22/1/18	23/1/18	1																									
Firma de Contrato*	22/1/18	11/2/18	20																									
Primer desembolso*	22/1/18	11/2/18	20																									
Pedido a Fabrica	12/2/18	13/2/18	1																									
Producción en Fabrica	14/2/18	11/4/18	56																									
Transito Maritimo	12/4/18	3/5/18	21																									
Desaduanización	3/5/18	10/5/18	7																									
Tranporte a Sitio	10/5/18	10/5/18	0																									
Instalacion Salida Cenital	5/3/18	9/3/18	4																									
Instalación Sistema Electrico	12/3/18	16/3/18	4																									
Instalación del Polípasto	14/5/18	18/5/18	4																									
Entrega llave en mano	21/5/18	21/5/18	0																									

\* El tiempo de entrega propuesto podrá acortarse dependiendo de que tan pronto se hagan estas acciones. De igual forma puede dilatarse en caso contrario.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

3 de Enero de 2018  
 \_\_\_\_\_  
 Fecha

