

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	May '19							Jun '19							Jul '19							Ago '19						
				V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L
1		CONSTRUCCION SISTEMA DE BOMBEO ACUEDUCTO VILLEGAS-LAS ROSAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	79 días																												
2		SISTEMA DE BOMBEO EN AREA DEPOSITO REGULADOR	35 días																												
3		CONSTRUCCION DE CASETA (4.40 M X 3.40 M) P/EQUIPO BOMBA EN AREA DEPOSITO REGULADOR	25 días																												
4		REPLANTEO	1 día																												
5		MOVIMIENTO DE TIERRA	8.5 días																												
6		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO	1 día																												
7		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M	4 días																												
8		BOTE DE MATERIAL CON CAMION DIST= 5KM	0.5 días																												
9		HORMIGON ARMADO EN F'C=210 KG/CM2	11 días																												
10		ZAPATA DE MUROS Y COLUMAS	1 día																												
11		VIGA INFERIOR POR DEBAJO NIVEL DE PISO 0.20X0.20 - 3.95 QQ/M3	1 día																												
12		COLUMNAS 0.35X0.35 - 5.38 QQ/M3	1 día																												
13		VIGA V1 0.20X0.40 3.94 QQ/M3	1 día																												
14		DINTELES DE 0.20X0.30 Y 0.20X0.20 2.45 QQ/M3	1 día																												
15		LOSA DE TECHO 0.12 1.20 QQ/M3	2 días																												
16		MURO BLOCK	7 días																												
17		MURO BLOCK 8" (B.N.P.)	1 día																												
18		MURO BLOCK 8" (S.N.P.)	5 días																												
19		TERMINACION DE SUPERFICIE	11.5 días																												
20		PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR (INC. TECHO)	7 días																												
21		FINO LOSA DE TECHO	2 días																												
22		CANTOS Y MOCHETAS	2 días																												
23		PINTURA (INC. BASE)	2 días																												
24		PISO HORMIGON PULIDO C/MALLA ELECTROSOLDADA DE (10 X 10 CM)	1 día																												
25		ZABALETA	1 día																												
26		ANTEPECHO EN BLOCK DE 0.15 M	1 día																												
27		IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	0.5 días																												
28		PORTAJE	1 día																												
29		PUERTA METALICA POSTERIOR (2.10M X 1.50 M),2 HOJAS CON BARRA DE 1/2"	1 día																												
30		VENTANA SALOMONICA AA (1.00x1.20) M	0.5 días																												
31		INSTALACIONES ELECTRICAS	1 día																												



Proyecto: CONSTRUCCION SIST
Fecha: jue 14/3/19

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo fin		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

0000031

