

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028			
					T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1	REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA SAN PEDRO DE MACORIS	705 días	vie 29/10/21	lun 29/1/24	[Gantt chart showing project duration from 29/10/21 to 29/1/24]																											
2	INICIO	0 días	vie 29/10/21	vie 29/10/21	29/10																											
3	REHABILITACION CASA DE QUIMICOS:	48 días	sáb 15/4/23	vie 9/6/23																												
4	PRIMER NIVEL:	4 días	sáb 15/4/23	mié 19/4/23																												
5	PINTURA A PUERTA POLIMETAL ACCESO A CASA DE QUIMICOS	2 días	sáb 15/4/23	lun 17/4/23	Brigada de Pintores;Camion Volteo 1																											
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVIN	2 días	mar 18/4/23	mié 19/4/23	Brigada de Personal Casa																											
7	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	3 días	Jue 20/4/23	sáb 22/4/23																												
8	VENTANA SALOMONICA 2.45 x 2.40	3 días	jue 20/4/23	sáb 22/4/23	Camion Volteo 1																											
9	VENTANA SALOMONICA 2.80 x 1.10	3 días	jue 20/4/23	sáb 22/4/23	Camion Volteo 2																											
10	SUMINISTRO DE TARIMA PARA SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO	3 días	lun 24/4/23	vie 28/4/23	Camion Volteo 2																											
11	DESMONTE DE CAJUELA (ELEVADOR) SULFATO DE ALUMINIO (1.00x0.8x1.90) M	3 días	jue 20/4/23	sáb 22/4/23	Brigada de Personal Casa																											
12	SUMINISTRO DE CAJUELA (ELEVADOR) SULFATO DE ALUMINIO (1.00x0.8x1.90) M	3 días	lun 24/4/23	mié 26/4/23	Camion Volteo 1																											
13	MANTENIMIENTO (PINTURA ANTICORROSIVA, Y ENGRASE A PUERTA ENROLLABLE ALMACEN DE SULFATO (2.40 x 3.00) .	3 días	jue 27/4/23	sáb 29/4/23	Brigada de Pintores																											
14	PINTURA SEMIGLOSS EN INTERIOR DE ALMACEN	10 días	lun 1/5/23	jue 11/5/23	Brigada de Pintores;Camion Volteo 1;Torre Iluminacion 1																											
15	BAÑO	8.5 días	lun 24/4/23	mié 3/5/23																												
16	DESMONTE DE PUERTA PLYWOOD	2 días	lun 24/4/23	mar 25/4/23	Brigada de Personal Casa																											
17	SUMINISTRO DE PUERTA POLIMETAL (0.70 X 2.10) M	3 días	mié 26/4/23	vie 28/4/23	Brigada de Personal Casa;Camion Volteo 2																											
18	LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS (2 U) (INODORO Y LAVAMANOS)	2 días	sáb 29/4/23	lun 1/5/23	Brigada de Personal Casa																											
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE EN LAVAMANOS	3 días	mié 26/4/23	vie 28/4/23	Brigada de Plomeria																											
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE EN DUCHA	3 días	sáb 29/4/23	mié 3/5/23	Brigada de Plomeria																											
21	ESCALERA ACCESO A 2º NIVEL	8 días	mié 26/4/23	jue 4/5/23																												
22	DESMONTE DE 5 PELDAÑOS DE GRANITO (0.30x1.20)M	3 días	mié 26/4/23	vie 28/4/23	Brigada de Piseros																											
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELDAÑOS DE GRANITO (0.30x1.20)	3 días	sáb 29/4/23	mar 2/5/23	Camion Volteo 1;Planta Electrica 40KW																											
24	MANTENIMIENTO Y PINTURA A BARANDA DE SEGURIDAD 1 1/2 H.G. , H=1.00, L=40.00 M	2 días	mié 3/5/23	jue 4/5/23	Brigada de Personal Casa																											
25	SEGUNDO NIVEL:	24 días	sáb 29/4/23	vie 26/5/23																												
26	DESMONTE Y BOTE DE MESETA EXISTENTE (0.65x3.20)M	4 días	sáb 29/4/23	vie 5/5/23	Brigada de Personal Casa 2;Camion Volteo 1																											
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE MARMOLITE (0.65x3.20)M	4 días	sáb 6/5/23	mié 10/5/23	Camion Volteo 1;Brigada de Piseros																											
28	DESMONTE Y BOTE DE GABINETES DE PISO L=12.90M	5 días	sáb 29/4/23	vie 12/5/23	Brigada de Piseros;Camion Volteo 1																											
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO 12.90m	4 días	sáb 13/5/23	mié 17/5/23	Brigada de Piseros;Camion Volteo 1																											
30	PULIDO Y BRILLADO MESETA 2da. AREA DE QUIMICOS. (0.65x2.30)M	3 días	jue 18/5/23	sáb 20/5/23	Brigada de Piseros;Planta Electrica 40KW																											
31	PULIDO Y BRILLADO MESETA 3da. AREA DE QUIMICOS. (0.65x5.10)M	2 días	lun 22/5/23	mar 23/5/23	Brigada de Piseros;Planta Electrica 40KW																											
32	BARNIZADO Y LIJADO EN GABINETE DE PARED 0.90x0.80,L=0.33M	3 días	mié 24/5/23	vie 26/5/23	Brigada de Piseros;Planta Electrica 40KW																											
33	DESMONTE Y BOTE DE PUERTAS EN MADERA	6 días	sáb 13/5/23	vie 19/5/23	Brigada de Personal Casa;Camion Volteo 1																											
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA POLIMETAL (0.90x2.10) (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) EN CANAL PARSHALL Y AREA GENERAL QUIMICO)	4 días	sáb 20/5/23	mié 24/5/23	Brigada Personal Casa																											
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA POLIMETAL (0.80x2.10) (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) (ACCESO A 2da AREA DE QUIMICO)	3 días	sáb 20/5/23	mar 23/5/23	Brigada Personal Casa 2																											



