

CRONOGRAMA

REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 50 L/S, ACUEDUCTO YAMASÁ



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2021							2022																								
						13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26	31	5	10	15	20	25	2	7	12	17
1		Rehabilitación Planta Potabilizadora de Filtración Rápida 50 L/S, Acueducto Yamasá	6.25 mss	lun 25/10/21	vie 15/4/22																																
2		Planta potabilizadora	2.5 mss	lun 25/10/21	vie 31/12/21																																
3		Área planta	2 mss	lun 25/10/21	vie 17/12/21																																
4		Entrada planta	2.5 mss	lun 25/10/21	vie 31/12/21																																
5		Canaleta Parshall	1 ms	lun 25/10/21	vie 19/11/21																																
6		Canal de entrada/mezcla rápida	2.5 mss	lun 25/10/21	vie 31/12/21																																
7		Casa de químicos	5 mss	lun 25/10/21	vie 11/3/22																																
8		Varios (pañete/pulidos/etc.)	1.5 mss	jue 25/11/21	mié 5/1/22																																
9		Puertas/ventanas/gabinets	2 mss	lun 25/10/21	vie 17/12/21																																
10		Pedido y fabricación	2 mss	lun 25/10/21	vie 17/12/21																																
11		Instalación	1 ms	lun 25/10/21	vie 19/11/21																																
12		Laboratorio (inc. Equipamiento)	4 mss	lun 25/10/21	vie 11/2/22																																
13		Inst. sanitarias/escalera H	3 mss	lun 25/10/21	vie 14/1/22																																
14		Est. Metálica elevadora. Inc. Mant. En general	5 mss	lun 25/10/21	vie 11/3/22																																
15		Floculadores	3.5 mss	mié 10/11/21	mar 15/2/22																																
16		Sedimentadores	4 mss	mié 10/11/21	mar 1/3/22																																
17		Filtro rápidos desmonte/extracción suministro e inst. medio filt.	3 mss	lun 25/10/21	vie 14/1/22																																
18		Pedido y preparación	2 mss	lun 25/10/21	vie 17/12/21																																
19		Instalación	3 mss	lun 25/10/21	vie 14/1/22																																
20		Caseta de cloración	4.5 mss	lun 25/10/21	vie 25/2/22																																
21		Equipos de lavado	3 mss	lun 25/10/21	vie 14/1/22																																
22		Inst. eléctricas	2 mss	lun 17/1/22	vie 11/3/22																																
23		Verja de bloques violinados	4 mss	jue 25/11/21	mié 16/3/22																																
24		Casa de operador (T. incluida)	4.5 mss	jue 25/11/21	mié 30/3/22																																
25		Electrificación y equipamiento	5.5 mss	lun 25/10/21	vie 25/3/22																																
26		Primaria	5.5 mss	lun 25/10/21	vie 25/3/22																																
27		Secundaria	5.5 mss	lun 25/10/21	vie 25/3/22																																
28		Miscelaneos	3.5 mss	lun 10/1/22	vie 15/4/22																																
29		Pruebas y limpieza final	1 ms	lun 21/3/22	vie 15/4/22																																



Proyecto: Yamasá Bacha.mpp Fecha: jue 6/1/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion		Tareas externas		Progreso			