

Id	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	30 jun '19							7 jul '19							14 jul '19						
							S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
1		Construcción, perforación y aforo de pozo en la comunidad de Los Barros 2 , Distrito Municipal Juma Bejucal, Municipio Bonaó, Provincia Monseñor Nouel	14 días	lun 1/7/19	jue 18/7/19																						
2		Comunidad de Los Barros 2, Provincia Monseñor Nouel	14 días	lun 1/7/19	jue 18/7/19																						
3		Perforación en percusión 8" acero, encamisado 8" acero, ranurado 8" acero, duminidtro de zapata 8" acero, Suministro de tubería 8" acero 1/4" más limpieza y desarrollo por pistoneo - Pozo. 3	4 días	lun 1/7/19	jue 4/7/19																						
4		Prueba de aforo (24 horas) - Pozo. 3	3 días	vie 5/7/19	mar 9/7/19	3																					
5		Informe Final	7 días	mié 10/7/19	jue 18/7/19	4																					

Cuás
Ramírez, S.R.L.
RNC: 101603412

Proyecto: Planificacion cp-2019 Fecha: mar 21/5/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	