



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, DN.
09 de noviembre del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 15/01/2023 HASTA 15/02/2023

OBRA : Construcción Acueducto Villarpando, Provincia Azua, Zona II.
CONTRATO : 048-2022
CONTRATISTA : RAAS, S.R.L

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos de esta obra contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Impulsión
- Conversión de Planta A Depósito Regulador.
- Camino de Acceso.
- Planta de tratamiento de Filtración Rápida de 40 Lps.


II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

- Al momento de este informe esta obra alcanza un porcentaje de ejecución de 85.15%, En el periodo correspondiente se está cubicando en el cárcamo y caseta de bombeo el vaciado de 48.76 m³ de muros H.A. 0.30-4.18 QQ/M³, también se está cubicando el suministro e instalación de 2 unidades de bomba dosificadoras de sulfato tipo diafragma, con rango de aplicación 0-400 LT/H, carcasa en fibra reforzada con polipropileno, cuerpo bomba en PVDF diafragma en PTFE, potencia motor 1/2HP, juntas de FPM/FKM.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS

- Suministro e instalación de 2 unidades de bomba dosificadoras de sulfato tipo diafragma, con rango de aplicación 0-400 LT/H, carcasa en fibra reforzada con polipropileno, cuerpo bomba en PVDF diafragma en PTFE, potencia motor 1/2HP, juntas de FPM/FKM.

Atentamente/


Ing. Angel Linares
Supervisor

