



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

Santo Domingo, D.N.  
14 de junio del 2021

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 9  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 11/03/2021 HASTA 15/04/2021***

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución Zona Norte, Hato Mayor,  
Lote II  
**Contrato No.:** 053/2019  
**Contratista:** Ing. Miguel Andrés Pichardo Cabral  
**Provincia:** Hato Mayor

Anexo : -Reporte de cubicación No.9  
-Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Esta obra contempla la colocación de la línea de conducción desde el depósito regulador hasta la parte Norte de Hato Mayor y la colocación de redes en Yerba Buena hasta la escuela Juan Ramón Díaz.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución 70.90%.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Línea de Conducción desde el Depósito Regulador existente hasta el nudo 192, que abarca el suministro de 67.70m y colocación de 44.50m, en tubería de Ø12" PVC SDR-21 con J.G. + 4% de pérdida por campana, señalización, control y manejo de tránsito más limpieza continua. 3.65m<sup>3</sup> anclajes para piezas construidos, pero no cubicados anteriormente y el suministro y colocación de una válvula de compuerta de Ø12" H.F., platillada completa de 150PSI.

Para los fines de lugar,

Atentamente,

  
**Ing. Pamela De Jesús**  
Supervisora de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

