



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.  
20 de febrero de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 8  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 02/01/2020 HASTA 13/02/2020***

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Acueducto Paraíso Ojeda  
**Contrato:** 009-2018  
**Contratista:** Ing. Miguel Mauricio Castro Vargas  
**Provincia:** Barahona

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Esta obra contempla la limpieza de la cajuela Existente ubicada en Arroyo Cañada, la colocación de una línea de Aducción ø6 PVC-SDR-26 C/J.G de 1030m que va desde la Cajuela Arroyo Cañada Honda, Limpieza de Cajuela existente ubicada en noria en un lateral Río Sito, también la colocación de una línea de Aducción ø8 Acero SCH-40 Superficial C/Protección Anticorrosivo con una longitud de 600m, Colocación de una línea de aducción de ø8 Acero SCH-40 Superficial C/Protección anticorrosiva de 150m en Arroyo Platón.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra ejecutada en un 90%, en donde ya está realizada la limpieza de la cajuela ubicada en el Arroyo Cañada Honda, se encuentra colocada la línea de aducción Ø 6'' PVC (SDR-26) con una longitud de 1030.00 m que va desde la cajuela Arroyo cañada Honda, así como también se encuentra colocada la línea de aducción Ø 8'' acero sch-40 con una longitud de 600.00 y 226.60 m de tubería PVC (SDR-26) que va desde la cajuela en noria Río Sito.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es: 16 U Anclajes H.A. 210kg/cm<sup>2</sup> en línea existente Ø6''acero SCH- 40 con L= 95 mts según detalle (todo costo).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Lennert Pichardo*  
**Ing. Lennert Pichardo**





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
03 de Marzo del 2021

*INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA*  
*REPORTE DE CUB. NO. 10 (FINAL)*  
*PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 26/06/2020 al 11/08/2020*

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Acueducto Paraíso-Ojeda  
**Contrato:** 009-2018  
**Contratista:** Ing. Miguel Mauricio Castro Vargas  
**Provincia:** Barahona

Anexos: Reporte de cubicación No. 10 (Final)

I) **Descripción de la Obra:**

Esta obra consiste en la Rehabilitación del Acueducto Paraíso-Ojeda. Barahona. Este acueducto trabaja por gravedad y tiene como fuente las aguas del Río Sito las cuales son captadas a través de una Cajuela.

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:  
Tramo línea de Aducción de la Cajuela al Arroyo Cañada Honda, Tramo línea de Aducción de Cajuela en Noria a Río Sito, línea de Aducción de Arroyo Platón, construcción de Garita para operador.

II) **Avance Actual de la Obra:**

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en un 100% ejecutada y en operación por el Inapa.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

*Lennert Pichardo*  
Ing. Lennert Pichardo  
Supervisor Zona

