



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.
02 de marzo de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 7
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 18/12/2019 HASTA 19/02/2020***

Referencia **Obra:** Sustitución tramo de Tubería Sector María Carlita, urb.
Brisas de Canal Sector Los Serret, Residencial María del
Carmen 1ra y ampliación de la calle Las Carreras
Alcantarillado Sanitario Bani
Contrato: 086-2018
Contratista: Ing. Fausto Rojas Vásquez
Provincia: Peravia

Anexo : - Fotos
 -Reporte de cubicación

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes:

Ampliación Calle las Carreras, 72.00 ML de 8" PVC SDR- 32.5 c/jg.

Sustitución Tramos Sector María Carlita, 113.30 ML de 8" PVC SDR -32.5 c/jg

Sustitución Tramos Urb. Brisas del Canal, 47.38 ML de 8" PVC SDR -32.5 c/jg.

Sector los Serret 468.00 ML de 12" PVC SDR- 32.5 c/jg.

Residencial María del Carmen 1ra, 298.70 ML de 8" PVC SDR- 32.5 c/jg.

Sistema de Recolección Interno Cárcel Pública, 206.00 ML de 8" PVC SDR- 32.5 c/jg.

Sistema de Recolección Externo Cárcel Pública Sum. Y Coloc. Tuberías de 8" de Acero y de PVC,
271.92ml. También colocación de Piezas Especiales.

Acometidas Domiciliarias 8"x 4" PVC SDR -32.5.

Reposición Carpeta Asfáltica.

Registros Prefabricados.

Señalización.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Las partidas ejecutadas y reportadas a la fecha son las siguientes: en la Calle Las Carreras: Replanteo y control topográfico (se reporta 0.50 u), 140 ml de corte de asfalto, en la Calle Beller del sector María Carlita se reporta replanteo y control topográfico, se sustituyeron 113.30 ml de tubería de 8" PVC sdr-32.5 c/jg, y se colocaron 10 acometidas domiciliarias 8"x4" PVC, Colocación carpeta de asfalto 82.45 m², en la Urbanización brisas del Canal se colocaron 47.38 ml de tubería de 8" pvc-sdr-32.5 c/jg. Y se realizó señalización y manejo del tránsito en 46 m.

En el Sector Los Serret se hizo un corte de 900 ml de asfalto, se suministraron 140.60 ml de tub. de 12" pvc sdr-32.5 c/jg, se Colocaron 42 ml de tubería de 12" PVC sdr-32.5 c/jg, se construyeron 15 acometidas domiciliarias 12" x4" pvc-sdr-32.5 y se construyeron 3u registros de 2.0 a 2.5 m. En el Residencial María del Carmen 1ra. se realizó el corte de 580 ml de asfalto. Se colocó la valla anunciando la obra y se utilizaron 28 horas. de bomba de achique.

En el sistema de recolección externo cárcel pública e realizo la limpieza de la tubería de Ø 8", se cambió la tubería de HF por PVC Ø 8", se produjo el movimiento de tierra para la colocación de la tubería de 8".

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

En el sistema de recolección interno de la Cárcel Pública se realizó una excavación de 170.23 m³, suministro de material de mina 172.22 m³, suministro y colocación de tuberías Ø 8" 206 ml, colocación de acometidas (6 UD).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Willys F. Sánchez M
Ing. Willys F Sánchez M
Supervisor de Obras



