



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
“Año de La Innovación y La Competitividad”**

**16 de Diciembre de 2019
Santo Domingo, DN.**

Reporte de Cubicación N0 6

Periodo de Ejecución 16 -11-2019 A 16-12-2019

Obra: Sustitución Tramos Tuberías en Sector María Carlita, Urb. Brisas del Canal, Sector Los Serret, Residencial María Del Carmen 1ra, Ampliación Calle Las Carreras, Alcantarillado Sanitario de Bani

Contrato No.: 086-2018

Provincia: Peravia.

Contratista: Ing. Fausto Rojas Vásquez.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

- Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes:
- Ampliación Calle las Carreras, 72.00 ML de 8” PVC SDR- 32.5 c/jg.
- Sustitución Tramos Sector María Carlita, 113.30 ML de 8” PVC SDR -32.5 c/jg
- Sustitución Tramos Urb. Brisas del Canal, 47.38 ML de 8’ PVC SDR -32.5 c/jg.
- Sector los Serret 468.00 ML de 12” PVC SDR- 32.5 c/jg.
- Residencial María del Carmen 1ra, 298.70 ML de 8” PVC SDR- 32.5 c/jg.
- Sistema de Recolección Interno Cárcel Publica, 206.00 ML de 8” PVC SDR- 32.5 c/jg.
- Sistema de Recolección Externo Cárcel Pública Sum. Y Coloc. Tuberías de 8” de Acero y de PVC 271.92ml. También colocación de Piezas Especiales.
- Acometidas Domiciliarias 8”x 4” PVC SDR -32.5.
- Reposición Carpeta Asfáltica.
- Registros Prefabricados.
- Señalización.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Las partidas ejecutadas y reportadas a la fecha son las siguientes: en la Calle Las Carreras: Replanteo y control topográfico (se reporta 0.50 u), 140 ml de corte de asfalto, en la Calle Beller del sector María Carlita se reporta replanteo y control topográfico, se sustituyeron 113.30 ml de tubería de 8" pvc sdr-32.5 c/j, y se colocaron 10 acometidas domiciliarias 8"x4" pvc, Colocación carpeta de asfalto 82.45 m², en la Urbanización brisas del Canal se colocaron 47.38 ml de tubería de 8" pvc-sdr-32.5 c/j. Y se realizó señalización y manejo del tránsito en 46 m. En el Sector Los Serret se hizo un corte de 900 ml de asfalto, se suministraron 140.60 ml de tubo. de 12" pvc sdr-32.5 c/j., se colocaron 42 ml de tubería de 12" pvc sdr-32.5, para esta cubicación se agregaron 35 nuevas acometidas c/j., se construyeron 15 acometidas domiciliarias 12" x4" pvc-sdr-32.5 y se construyeron 3u registros de 2.0 a 2.5 m. En el Residencial María del Carmen 1ra. Se realizó el asfaltado de 580 ml de asfalto. Se colocó la valla anunciando la obra y se utilizaron 28 hrs. de bomba de achique. En el sector Los Serret se están cubicando

ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se instaló un registro de 2.00 a 2.50 y se colocaron 52 ml de tubería de PVC-SDR-26, se produjo una excavación 50.30 m³ además de un relleno compactado con compactador mecánico en capas de 30 cms

En el Residencial María del Carmen 1ra se suministraron material para relleno de D= 15 km, se corrigieron 23 unidades de acometidas urbana

Willys F. Sanchez M

ING. WILLYS F SANCHEZ M
Coordinador Zona IV

