



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.  
27 de Julio del 2021**

***INFORME DE CUBICACIÓN NO.7***  
**PERIODO DE EJECUCIÓN: 06/12/2020 al 05/03/2021**

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución Zona Norte Hato Mayor Lote I  
**Contrato:** 052-2019  
**Contratista:** Emilio Adenawer Sánchez Pérez  
**Provincia:** Hato Mayor

Anexos : Reporte de Cubicación No.7  
: Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Excavación con clasificación (V=35,218.29M3)
- Suministro y colocación de tubería Ø8'', Ø6'', Ø4'' y Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G., con su prueba hidrostática.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø4'' (650 Ud.) y Ø3'' (2650 Ud.)
- Hidrantes.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 93.69%

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución de agua potable en la Zona Norte, de la provincia de Hato Mayor en los sectores Villa Navarro, Villa Ortega, Los Polancos I y II, La China I y II y los Multi, conformadas por Movimiento de Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 de Ø4'' con una longitud de 42.00mt, de Ø8'' con una longitud de 23.60mt, Suministro y Colocación de Piezas

Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas, Acometidas Urbanas de Ø3" y Pruebas Hidrostática de Ø3", Ø4", Ø6" y de Ø8",

En la zona Sur, en esta Obra se contempla La línea de Conducción, se realizaron trabajos de Empalme de Tubería existente de 12", Corte, Extracción y Bote de Asfalto, Movimiento de Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 PVC de Ø6" con una longitud de 370.60mt. y de Ø8" con una longitud de 1,066.80mt. Suministro y Colocación de Válvulas, Prueba Hidrostática Ø6" y de Ø8".

En el Sector Los Genaos se realizaron las siguientes actividades, Corte, Extracción y Bote de Asfalto, Movimiento de Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 de Ø3" con una longitud de 3,942.65mt, Suministro y Colocación de Válvulas, Acometidas Urbanas de Ø3" y Prueba Hidrostática de Ø3".

En el Sector Puerto Rico, se ejecutó, Corte, Extracción y Bote de Asfalto, Movimiento de Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 PVC de Ø3" con una longitud de 2,400.55mt, Suministro y Colocación de Válvulas, Acometidas Urbanas de Ø3" y Prueba Hidrostática Ø3" .

Se realizaron varios cruces en la Zona Norte.

Esta cubicación también incluye Anclajes para Piezas y Reparaciones de Averías.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,

*Rosa Marg. Sánchez O.*  
Ing. Rosa Marg. Sánchez O.  
Supervisora de Obras

