



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.  
25 de Julio del 2022

*INFORME DE CUBICACION NO.10* ✓  
PERIODO DE EJECUCION: 15/06/2022 al 15/07/2022 ✓

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución y Línea Conducción Zona Norte, Hato Mayor Lote No.1 ✓  
**Contrato:** 052-2019 ✓  
**Contratista:** Emilio Adenawer Sánchez Pérez  
**Provincia:** Hato Mayor ✓

Anexos : Reporte de Cubicación No.10 ✓  
: Fotos ✓

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Excavación con clasificación (V=35,218.29M3)
- Suministro y colocación de tubería Ø8'', Ø6'', Ø4'' y Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G., con su prueba hidrostática.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø4'' (650 Ud.) y Ø3'' (2650 Ud.)
- Hidrantes.
- Línea de Conducción y Red de Distribución en los sectores Los Genaos y Puerto Rico

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 90.12 % ✓

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la red de distribución de agua potable en la Zona Norte de la provincia de Hato Mayor en los sectores Villa Navarro, Villa Ortega, Los Polancos I y II, La China I y II y Los Multi conformadas por el replanteo, corte, remoción y bote de asfalto más el movimiento de tierra, suministro y colocación de tuberías en PVC SDR-26 de Ø3", Ø4" y de Ø6", con sus piezas especiales y anclajes, incluyendo también las pruebas hidrostáticas en tuberías de Ø3" en varios sectores de la Zona Norte. Además, se cubica el suministro y colocación de acometidas urbanas de Ø4" (107uds) y Ø3" (524uds), cruce de alcantarilla en tubería de Ø3" y Ø6", así como también el suministro y colocación de piezas especiales.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,

  
**Ing. Juan R. Rodríguez J**  
Supervisora de Obras



# MEMORIA FOTOGRAFICA

