



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- Ampliación Acueducto Miches a Zonas Turísticas Lote 1 (Planta Potabilizadora-Depósitos-Redes) Municipio Miches, Provincia El Seibo, Zona VI.

Contrato:

-030/2022.

Contratista:

-Consortio de Tratamiento de Aguas y Recolectores Especializados (CONTARE-RD).

Fecha:

-1 de Agosto 2023 al 15 de Agosto 2023.

I-Descripción General del proyecto

Este proyecto surge por la ausencia de sistema de alcantarillado sanitario, lo que podría provocar el brote de enfermedades, si las aguas residuales no son colectadas y tratadas adecuadamente, afectando de este modo a los habitantes y fuentes de agua potable de la comunidad.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Planta de Tratamiento 300 LPS:**
 - Módulo de Cap. 100 LPS Existente a Rehabilitar.
 - Módulo de Cap. 200 LPS a Construir.
- Línea de Conducción desde Planta a Depósito Regulador 400M3
- Línea de Conducción desde Planta Hasta Depósito Regulador 7,400M3.
- Depósito Regulador H.A. Superficial de 7,400M3.
- Muro Mesa.
- Línea de Conducción hacia Zona Hotelera.
- Redes de Distribución.

Avance actual del proyecto

- | | |
|---|---------------|
| ➤ Fecha de inicio de los trabajos: | Abril 2022. |
| ➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20%: | 19 Abril 2022 |
| ➤ Porcentaje General de Avance de la Obra | 73% |

Deposito HA 7,400m3

Se esta cubicando los hormigonados de muros verticales, porticos y columnas.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS


INAPA

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Planta de Tratamiento de Agua Potable 300lps

En esta cubicacion se estan presentando los avances en el tanque HA de 7,400m³, que ya se realizo el ultimo hormigonado con el hormigado de la losa, los avances en el hormigonado de la planta de 200lps.

Fotos del Proyecto






INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*****INAPA*****

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES



Héctor López

Ing. Hector A. López L.

Dirección de Programas y Proyectos Especiales

