



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

## DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

### I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN	
Nombre del proyecto	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO-GUAYACANES (ETAPA 1), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS
Provincia	San Pedro de Macorís
Contrato	053-2005
Contratista	Constructora Montebianco
Monto contratado	RD\$856,759,082.63
Duración del proyecto	2 años
Periodo de ejecución	Trimestre Octubre – Diciembre 2023
Monto ejecutado	RD\$697,626,064.96
% Avance financiero de las obras	81.43%
% Avance físico	75%

Imágenes

