



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
17 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DESDE 29-11-2022 AL 22-02-2023

Referencia : **Obra:** Construcción Acueducto en la Comunidad del Distrito Municipal Mama Tingo, Provincia Monte Plata, Zona IV
Contrato: 055/2022
Contratista: CONSORCIO PRECON ABREU MEDINA.
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cub. No. 1
Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:


- Obra de Toma
- Planta de Tratamiento de Filtración Rápida de 40 LPS de capacidad
- Línea de Conducción desde Planta Potabilizadora hasta Depósito Regulador 700m³
- Depósito Regulador de 700m³ H.A.
- Verja en Bloques de 6'' Violinados, L=875m
- Línea de Conducción y Red de Distribución (desde Depósito regulador Superficial de 700m³ hasta E-2+580)
- Línea Matriz y Red de Distribución de diferentes sectores

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En este informe se está cubriendo: en la Obra De Toma Preliminares (Desvío del Río), Replanteo Línea de Desagüe, Línea de Salida, Línea de Aducción desde Obra de Toma hasta La Planta Potabilizadora de 40 LPS, y Suministro de Ø8" PVC SDR-26 C/ J.G + 3% pérdida por campana, replanteo en la Planta de Tratamiento de Filtración Rápida de 40 LPS de Capacidad, Desagüe General de La Planta, Casa de Químicos, Caseta de Cloración, Depósito Regulador Superficial 700 M3 H. A., Suministro y colocación de Tubería de Ø4" y Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana en Línea Matriz y Red de Distribución (Desde Est. 0+200 Hasta Ranchito), en la Línea Matriz y Red de Distribución - Hato Viejo I (Desde Est. 1+160 Hasta Est. 0+980 Via Principal y Hasta Est. 0+700 Calle del Play) y Línea Matriz y Red de Distribución - Hato Viejo I (Desde Est. 1+160 Hasta Est. 0+980 Via Principal y Hasta Est. 0+700 Calle del Play) Suministro de Tubería de Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana, Línea Matriz y Red de Distribución - La Penca (Desde Est. 2+180 Hasta Est. 3+740), Línea Matriz y Red de Distribución - La Estancia (Desde Est. 3+740 Hasta Est. 1+629), Línea Matriz y Red de Distribución - Mirador (Desde Est. 0+890 Hasta Est. 2+180).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Roberto Amiro Santana
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

