

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
12 de julio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DESDE 17/01/2023 HASTA 12/07/23

Referencia : **Obra:** Construcción Depósito Regulador 2,000 m³, H.A. Superficial
Circular Acueducto Pedernales ✓
Contrato: 052-2021 ✓
Contratista: Amarante - Camilo & Asociados, S.R.L. ✓
Provincia: Pedernales ✓

Anexos : -Reporte de cubicación no. 3 ✓
-Fotos

- I) **Descripción de la Obra:** La obra consiste en la construcción de un Depósito Regulador Superficial de Hormigón Armado, con capacidad de 2,000 m³ en el municipio de Pedernales.

Los trabajos consisten en realizar las siguientes actividades:

- Movimiento de tierra del área de construcción del Depósito (excavación, relleno y bote).
- Construcción de zapatas, losas de fondo y de techo, muros, vigas y columnas con hormigón armado f_c 280 kg/cm²
- Colocación de tuberías de entrada, salida, desagüe y rebose en diámetro Ø12" Acero.

- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos realizados consisten en el armado y colocación del acero correspondiente a la losa de techo del Depósito Regulador.

- III) **Actividades a destacar:** La actividad más destacada en esta cubicación corresponde a 449.38 M2 de encofrado metálico a todo costo para muros de hormigón visto armado.

Atentamente,


José Frank Languinas
Supervisor Zona VIII



**MEMORIA FOTOGRÁFICA CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR 2,000 M3,
H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA
PEDERNALES.**

