



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, DN.
15 de febrero de 2021

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 6 ✓
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 7/10/2020 HASTA 10/11/2020 ✓

Referencia: **OBRA:** Normalización Cruce Línea De Conducción PSPI Sobre
Puente Río Nigua, Provincia San Cristóbal. Lote III
CONTRATO: 081-2019 ✓
CONTRATISTA: Ing. Miguel Antonio Ureña ✓
PROVINCIA: San Cristóbal

Anexo: Reporte cubicación no.6 ✓
Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en sustituir la línea de 20 pulg de PVC sdr-21 existente sobre el puente del río nigua por una tubería de 20 pulg de acero sch-20, la construcción de una cocina y un baño en la estación de bombeo pspi; así como también la construcción de un muro de gavión para proteger dicha estación incluyendo una línea de 8pulg de acero y varios registros de válvula de desagüe existente cerca del a orilla del río nigua.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se realizó en un 100% la conformación de colchoneta y muros de gavión, se procedió a realizar las instalaciones sanitarias del baño y cocina.
Se realizó el Cruce De Puente Línea De Impulsión Ø20" - Acero Sch20 (En Cruce Río Nigua).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

Willys F. Sánchez
Ing. Willys F. Sánchez
Supervisor de Obras



