CONSORCIO PRECONAM

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto1	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**ACUEDUCTO MAMA TINGO**	**209 días**	**vie 7/7/23**	**jue 7/3/24**	
2		**A**	**OBRA DE TOMA**	**53 días**	**vie 7/7/23**	**jue 7/9/23**	
3		I	PREELIMINARES (DESVÍO DEL RÍO)	5 días	vie 7/7/23	jue 13/7/23	
4		II	MOVIMIENTO DE TIERRA	3 días	jue 13/7/23	lun 17/7/23	3
5		**III**	**BOCA DE TOMA**	**42 días**	**lun 17/7/23**	**lun 4/9/23**	
6		1	HORMIGÓN ARMADO (f'c=240 KG/CM2)	14 días	lun 17/7/23	mié 2/8/23	4
7		2	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	12 días	mié 2/8/23	mié 16/8/23	6
8		3	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REJILLAS	2 días	mié 16/8/23	vie 18/8/23	7
9		4	SUMINISTRO TUBERÍA	1 día	vie 18/8/23	sáb 19/8/23	8
10		5	COLOCACIÓN TUBERÍA	2 días	sáb 19/8/23	mar 22/8/23	9
11		6	CANALETA ENCACHADA L= 37.81 M	6 días	mar 22/8/23	mar 29/8/23	10
12		7	Muro de Gaviones (Según detalle)	5 días	mar 29/8/23	lun 4/9/23	11
13		**IV**	**DESARENADOR**	**19 días**	**mié 2/8/23**	**jue 24/8/23**	
14		1	HORMIGÓN ARMADO (f'c=240 kg/cm2)	10 días	mié 2/8/23	lun 14/8/23	6
15		2	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	5 días	lun 14/8/23	sáb 19/8/23	14
16		3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METALICOS	3 días	sáb 19/8/23	mié 23/8/23	15
17		4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS	1 día	mié 23/8/23	jue 24/8/23	16
18		**V**	**LÍNEA DE DESAGÜE**	**10 días**	**lun 14/8/23**	**vie 25/8/23**	
19		1	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	2 días	lun 14/8/23	mié 16/8/23	14
20		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	4 días	mié 16/8/23	lun 21/8/23	19
21		3	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	1 día	lun 21/8/23	mar 22/8/23	20
22		4	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	2 días	mar 22/8/23	jue 24/8/23	21
23		5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA :	1 día	jue 24/8/23	vie 25/8/23	22
24		**VI**	**LÍNEA DE SALIDA**	**8 días**	**mié 16/8/23**	**vie 25/8/23**	
25		1	REPLANTEO	1 día	mié 16/8/23	jue 17/8/23	19
26		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	jue 17/8/23	sáb 19/8/23	25
27		3	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	1 día	sáb 19/8/23	lun 21/8/23	26
28		4	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	1 día	lun 21/8/23	mar 22/8/23	27
29		5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA :	2 días	mar 22/8/23	jue 24/8/23	28
30		6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS Y REGISTROS	1 día	jue 24/8/23	vie 25/8/23	29
31		**VII**	**LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA POTABILIZADORA DE 40 LPS**	**16 días**	**sáb 19/8/23**	**jue 7/9/23**	
32		1	REPLANTEO	3 días	sáb 19/8/23	mié 23/8/23	26
33		2	MOVIMIENTO DE TIERRA	5 días	mié 23/8/23	mar 29/8/23	32
34		3	SUMNISTRO DE TUBERÍA	2 días	mar 29/8/23	jue 31/8/23	33
35		4	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	3 días	jue 31/8/23	lun 4/9/23	34
36		5	PRUEBA HIDROSTÁTICA	1 día	lun 4/9/23	mar 5/9/23	35
37		6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA :	2 días	mar 5/9/23	jue 7/9/23	36
38		**B**	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 40 LPS DE CAPACIDA**	**132.5 días**	**lun 17/7/23**	**lun 18/12/23**	
39		**I**	**PLANTA DE TRATAMIENTO**	**127 días**	**lun 17/7/23**	**mar 12/12/23**	
40		1	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	3 días	lun 17/7/23	jue 20/7/23	4
41		2	TRABAJOS GENERALES	15 días	jue 20/7/23	lun 7/8/23	40
42		3	REGISTRO ENTRADA AGUA CRUDA	4 días	lun 7/8/23	vie 11/8/23	41
43		4	HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL f'c=280 KG/CM2	15 días	vie 11/8/23	mar 29/8/23	42
44		5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE :	15 días	mar 29/8/23	vie 15/9/23	43
45		6	INSTALACIONES CANAL DE ENTRADA Y MEZCLA RÁPIDA	2 días	vie 15/9/23	lun 18/9/23	44
46		7	FILTRACIÓN DIRECTA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	5 días	lun 18/9/23	sáb 23/9/23	45
47		8	FLOCULADORES	18 días	sáb 23/9/23	sáb 14/10/23	46
48		9	SEDIMENTADORES	15 días	sáb 14/10/23	mié 1/11/23	47
49		10	FILTROS	10 días	mié 1/11/23	lun 13/11/23	48
50		11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y PEDESTALES PARA VÁLVULAS CON TUBOS DE Ø1½ ACERO INOXIDABLE (15 PIES)	4 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23	49
51		12	PASARELA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE:	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	50



CONSORCIO PRECON-AM
RNC 131 14430-6

CONSORCIO PRECONAM

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto1	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
52		13	TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA	6 días	jue 23/11/23	jue 30/11/23	51
53		14	DESAGÜE GENERAL DE LA PLANTA	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	52
54		II	**CASA DE QUÍMICOS**	**68 días**	**mar 29/8/23**	**jue 16/11/23**	
55		1	REPLANTEO	1 día	mar 29/8/23	mié 30/8/23	43
56		2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	mié 30/8/23	vie 1/9/23	55
57		3	HORMIGON ARMADO F'C 210 KG/CM2 EN:	7 días	vie 1/9/23	sáb 9/9/23	56
58		4	MUROS BLOQUES	3 días	sáb 9/9/23	mié 13/9/23	57
59		5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	14 días	mié 13/9/23	vie 29/9/23	58
60		6	PUERTAS Y VENTANAS	2 días	vie 29/9/23	lun 2/10/23	59
61		7	GABINETES Y MESETAS	2 días	lun 2/10/23	mié 4/10/23	60
62		8	Baranda en escalera interior (según detalle)	2 días	mié 4/10/23	vie 6/10/23	61
63		9	Paletas para manipulación de sacos de sulfato de aluminio (1000 mm X 1200 mm) Fabricadas en pino tratado bruto y tornillos de acero	2 días	vie 6/10/23	lun 9/10/23	62
64		10	Bomba Dosificadora de Sulfato tipo diafragma ø1/4 HP (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios)	2 días	lun 9/10/23	mié 11/10/23	63
65		11	Agitadores mecánicos 1 HP, monofásico 115-240 V 1,750 RPM con moto reductor a 600 RPM, frecuencia 60 HZ, vástago de ø3/4 y aspas con 4 aletas acero inoxidable l=6' (inc. breakers) (suministro e	2 días	mié 11/10/23	vie 13/10/23	64
66		12	Perfil acero 2 x 6 x 3/8 (incluye colocación)	1 día	vie 13/10/23	sáb 14/10/23	65
67		13	Suministro e instalación de placas y tornillos para sujetar perfil metálico	1 día	sáb 14/10/23	lun 16/10/23	66
68		14	Tubería y piezas para conducción solución de sulfato de aluminio ø1 1/2 SCH-40	1 día	lun 16/10/23	mar 17/10/23	67
69		15	Desagüe tina	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	68
70		16	ASCENSOR MONTACARGA DOS PARADAS, HIDRAULICO 240 V ac PARA MANEJO DE INSUMOS CAPACIDAD DE CARGA 1 TONELADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE):	6 días	mié 18/10/23	mié 25/10/23	69
71		17	INSTALACIONES SANITARIAS	3 días	mié 25/10/23	sáb 28/10/23	70
72		18	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3 días	sáb 28/10/23	mié 1/11/23	71
73		19	EQUIPOS DE LABORATORIO	3 días	mié 1/11/23	sáb 4/11/23	72
74		20	ESCALERA DE ASCESO A TINA	8 días	sáb 4/11/23	mar 14/11/23	73
75		21	UTENSILIOS PARA LIMPIEZA	2 días	mar 14/11/23	jue 16/11/23	74
76		III	**CASETA DE CLORACIÓN**	**23 días**	**sáb 9/9/23**	**vie 6/10/23**	
77		1	REPLANTEO	1 día	sáb 9/9/23	lun 11/9/23	57
78		2	MOVIMIENTO DE TIERRRA	2 días	lun 11/9/23	mié 13/9/23	77
79		3	HORMIGÓN ARMADO (F´c=210 KG/CM²) EN :	4 días	mié 13/9/23	lun 18/9/23	78
80		4	MUROS DE BLOCK:	2 días	lun 18/9/23	mié 20/9/23	79
81		5	TERMINACION DE SUPERFICIE:	6 días	mié 20/9/23	mié 27/9/23	80
82		6	Desagüe de techo en Ø3 PVC	1 día	mié 27/9/23	jue 28/9/23	81
83		7	PORTAJE	1 día	jue 28/9/23	vie 29/9/23	82
84		8	INSTALCIÓN ELÉCTRICA:	3 días	vie 29/9/23	mar 3/10/23	83
85		9	SISTEMA DE CLORACION :	3 días	mar 3/10/23	vie 6/10/23	84
86		IV	**CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES)**	**27 días**	**lun 18/9/23**	**jue 19/10/23**	
87		1	REPLANTEO	1 día	lun 18/9/23	mar 19/9/23	79
88		2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	mar 19/9/23	jue 21/9/23	87
89		3	HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN:	4 días	jue 21/9/23	mar 26/9/23	88
90		4	MUROS DE BLOQUES	2 días	mar 26/9/23	jue 28/9/23	89
91		5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	9 días	jue 28/9/23	lun 9/10/23	90
92		6	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA	3 días	lun 9/10/23	jue 12/10/23	91
93		7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2 días	jue 12/10/23	sáb 14/10/23	92
94		8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	4 días	sáb 14/10/23	jue 19/10/23	93
95		V	**CASETA DE BOMBAS (SOPLADORES)**	**31 días**	**mar 26/9/23**	**mié 1/11/23**	
96		1	REPLANTEO	1 día	mar 26/9/23	mié 27/9/23	89
97		2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	mié 27/9/23	vie 29/9/23	96
98		3	HORMIGÓN ARMADO EN 210 KG/CM2:	4 días	vie 29/9/23	mié 4/10/23	97
99		4	Piso H.A (Inc. pulido)	1 día	mié 4/10/23	jue 5/10/23	98
100		5	MURO DE BLOQUES	2 días	jue 5/10/23	sáb 7/10/23	99
101		6	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	10 días	sáb 7/10/23	jue 19/10/23	100

CONSORCIO PRECON-AM, RNC 131 14430-6 R.P.D.O.M.

CONSORCIO PRECONAM

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto1	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
102		7	INSTALACIONES PUERTAS Y VENTANAS	3 días	jue 19/10/23	lun 23/10/23	101
103		8	TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	3 días	lun 23/10/23	jue 26/10/23	102
104		9	ELÉCTRICA	2 días	jue 26/10/23	sáb 28/10/23	103
105		10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS:	3 días	sáb 28/10/23	mié 1/11/23	104
106		**VI**	**CASA DE CONTROL**	**37 días**	**mié 4/10/23**	**jue 16/11/23**	
107		1	REPLANTEO	1 día	mié 4/10/23	jue 5/10/23	98
108		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	jue 5/10/23	sáb 7/10/23	107
109		3	HORMIGON ARMADO EN FC'= 210 KG/CM2 :	7 días	sáb 7/10/23	lun 16/10/23	108
110		4	MURO DE BLOQUES:	10 días	lun 16/10/23	vie 27/10/23	109
111		5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	10 días	vie 27/10/23	mié 8/11/23	110
112		6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	5 días	mié 8/11/23	mar 14/11/23	111
113		7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS:	2 días	mar 14/11/23	jue 16/11/23	112
114		**VII**	**DRENAJE SANITARIO**	**23 días**	**jue 5/10/23**	**mié 1/11/23**	
115		**1**	**SISTEMA DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES**	**23 días**	**jue 5/10/23**	**mié 1/11/23**	
116		1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	jue 5/10/23	sáb 7/10/23	107
117		1.3	HORMIGON ARMADO F'c= 210 KG/CM2	10 días	sáb 7/10/23	jue 19/10/23	116
118		1.4	MURO DE BLOQUES:	2 días	jue 19/10/23	sáb 21/10/23	117
119		1.5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	4 días	sáb 21/10/23	jue 26/10/23	118
120		1.6	MATERIAL DE FILTRO BIOLOGICO:	1 día	jue 26/10/23	vie 27/10/23	119
121		1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS	4 días	vie 27/10/23	mié 1/11/23	120
122		**VIII**	**AGUA POTABLE**	**6 días**	**sáb 7/10/23**	**sáb 14/10/23**	
123		1	REPLANTEO	1 día	sáb 7/10/23	lun 9/10/23	116
124		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	lun 9/10/23	mié 11/10/23	123
125		3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PIEZAS	3 días	mié 11/10/23	sáb 14/10/23	124
126		**IX**	**TERMINACIONES EXTERIORES**	**22 días**	**mié 11/10/23**	**lun 6/11/23**	
127		1	PAVIMENTO	7 días	mié 11/10/23	jue 19/10/23	124
128		2	DRENAJE PLUVIAL	5 días	jue 19/10/23	mié 25/10/23	127
129		3	MISCELÁNEOS	10 días	mié 25/10/23	lun 6/11/23	128
130		**X**	**ELECTRIFICACIÓN BÁSICA EN LA PLANTA**	**42 días**	**mar 17/10/23**	**mar 5/12/23**	
131		1	ILUMINACIÓN PERIFÉRICA (LUCES EXTERIORES)	8 días	mar 17/10/23	jue 26/10/23	127CC+5 días
132		2	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA EN PLANTA	14 días	jue 26/10/23	sáb 11/11/23	131
133		3	ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA EN PLANTA	16 días	sáb 11/11/23	jue 30/11/23	132
134		4	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO	4 días	jue 30/11/23	mar 5/12/23	133
135		**XI**	**VERJA EN BLOQUES DE 6 VIOLINADOS, L=154.00 M**	**36.5 días**	**lun 6/11/23**	**lun 18/12/23**	
136		1	PRELIMINARES	2 días	lun 6/11/23	mié 8/11/23	126
137		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	136
138		3	HORMIGÓN ARMADO	7 días	vie 10/11/23	sáb 18/11/23	137
139		4	MUROS	7 días	sáb 18/11/23	lun 27/11/23	138
140		5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	9 días	lun 27/11/23	jue 7/12/23	139
141		6	PINTURA	5 días	jue 7/12/23	mié 13/12/23	140
142		7	Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	1 día	mié 13/12/23	jue 14/12/23	141
143		8	Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2	0.5 días	jue 14/12/23	jue 14/12/23	142
144		9	Suministro y colocación de angulares de 1 1/2x 3/16 (colocado en columna adicional según detalle)	2 días	jue 14/12/23	sáb 16/12/23	143
145		10	Puerta corrediza L=4.0 mt	1 día	sáb 16/12/23	lun 18/12/23	144
146		**C**	**LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE PLANTA POTABILIZADORA HASTA DEPÓSITO REGULADOR 700 M3**	**7 días**	**mar 14/11/23**	**mié 22/11/23**	
147		1	REPLANTEO	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	112
148		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	147
149		3	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	1 día	vie 17/11/23	sáb 18/11/23	148
150		4	COLOCACIÓN TUBERÍA:	2 días	sáb 18/11/23	mar 21/11/23	149
151		5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES:	1 día	mar 21/11/23	mié 22/11/23	150
152		**D**	**DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 700 M3 H. A.**	**74 días**	**mié 15/11/23**	**vie 9/2/24**	
153		1	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	147
154		2	PRELIMINARES	12 días	vie 17/11/23	vie 1/12/23	153



CONSORCIO PRECON-AM, RNC 131 14430-6 REP.DOM

CONSORCIO PRECONAM

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto1	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
155		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	vie 1/12/23	sáb 9/12/23	154
156		4	HORMIGON ARMADO F'c= 280 KG/CM2 (INDUSTRIAL)	21 días	sáb 9/12/23	mié 3/1/24	155
157		5	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	2 días	mié 3/1/24	vie 5/1/24	156
158		6	TERMINACIÓN SUPERFICIES	12 días	vie 5/1/24	vie 19/1/24	157
159		7	CONSTRUCCIÓN DE: ENTRADA SALIDA Y REBOSE, BY-PASS, DESAGÜE Y REBOSE (SUMINISTROS E INSTALACIÓN)	18 días	vie 19/1/24	vie 9/2/24	158
160		**E**	**VERJA EN BLOQUES DE 6 VIOLINADOS, L=875 M**	**34 días**	**mié 15/11/23**	**lun 25/12/23**	
161		1	PRELIMINARES	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	147
162		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	161
163		3	HORMIGÓN ARMADO	10 días	lun 20/11/23	vie 1/12/23	162
164		4	MUROS	4 días	vie 1/12/23	mié 6/12/23	163
165		5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	7 días	mié 6/12/23	jue 14/12/23	164
166		6	PINTURA	4 días	jue 14/12/23	mar 19/12/23	165
167		7	Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera	2 días	mar 19/12/23	jue 21/12/23	166
168		8	Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de foam 1/2	1 día	jue 21/12/23	vie 22/12/23	167
169		9	Suministro y colocación de angulares de 1 1/2x 3/16 (colocado en columna adicional según detalle)	1 día	vie 22/12/23	sáb 23/12/23	168
170		10	Puerta corrediza L=4.0 mts	1 día	sáb 23/12/23	lun 25/12/23	169
171		**F**	**LÍNEA CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 700 M3 HASTA E-2+580)**	**56 días**	**mar 14/11/23**	**jue 18/1/24**	
172		1	REPLANTEO	7 días	mar 14/11/23	mié 22/11/23	112
173		2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	10 días	mié 22/11/23	lun 4/12/23	172
174		3	SUMINISTRO DE TUBERIA:	2 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	173
175		4	COLOCACIÓN TUBERIA:	14 días	mié 6/12/23	vie 22/12/23	174
176		5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES:	4 días	vie 22/12/23	mié 27/12/23	175
177		6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	3 días	mié 27/12/23	sáb 30/12/23	176
178		7	ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO DE Ø 3 (SEGÚN DETALLE)	2 días	sáb 30/12/23	mar 2/1/24	177
179		8	CRUCE DE RÍO DE 12 ACERO (4 UD, LONGITUD TOTAL=53.00 M)	9 días	mar 2/1/24	vie 12/1/24	178
180		9	PRUEBAS HIDROSTÁTICA	2 días	vie 12/1/24	lun 15/1/24	179
181		11	Limpieza final y continua	3 días	lun 15/1/24	jue 18/1/24	180
182		**G**	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE EST. 0+200 HASTA RANCHI**	**50 días**	**mié 22/11/23**	**vie 19/1/24**	
183		1	REPLANTEO	7 días	mié 22/11/23	jue 30/11/23	172
184		2	MOVIMIENTO DE TIERRA	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	183
185		3	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mar 12/12/23	jue 14/12/23	184
186		4	COLOCACION DE TUBERÍA	12 días	jue 14/12/23	jue 28/12/23	185
187		5	ACOMETIDAS	5 días	jue 28/12/23	mié 3/1/24	186
188		6	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	mié 3/1/24	vie 5/1/24	187
189		7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVO	4 días	vie 5/1/24	mié 10/1/24	188
190		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES	1 día	mié 10/1/24	jue 11/1/24	189
191		9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS MECANICAS	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24	190
192		10	CRUCES	4 días	lun 15/1/24	vie 19/1/24	191
193		**H**	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - HATO VIEJO I (DESDE EST. 1+160 HASTA EST. 0+980 VIA PRINCIPAL Y HASTA EST. 0+700 CALLE DEL PLAY)**	**55 días**	**jue 30/11/23**	**vie 2/2/24**	
194		1	REPLANTEO	3 días	jue 30/11/23	lun 4/12/23	183
195		2	CARPETA ASFÁLTICA (3,603.09M)	6 días	lun 4/12/23	lun 11/12/23	194
196		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	lun 11/12/23	mar 19/12/23	195
197		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mar 19/12/23	jue 21/12/23	196
198		5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	11 días	jue 21/12/23	mié 3/1/24	197
199		6	ACOMETIDAS	5 días	mié 3/1/24	mar 9/1/24	198
200		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	mar 9/1/24	jue 11/1/24	199
201		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	4 días	jue 11/1/24	mar 16/1/24	200
202		9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS MECANICAS	2 días	mar 16/1/24	jue 18/1/24	201
203		10	CRUCES	4 días	jue 18/1/24	mar 23/1/24	202
204		11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES	1 día	mar 23/1/24	mié 24/1/24	203

CONSORCIO PRECONAM
RNC 131 14430-6
REPDOM

CONSORCIO PRECONAM

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id	Modo de tarea	Texto1	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
205		12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA	2 días	mié 24/1/24	vie 26/1/24	204
206		14	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	1 día	vie 26/1/24	sáb 27/1/24	205
207		15	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (8,412.07 M)	2 días	sáb 27/1/24	mar 30/1/24	206
208		16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	3 días	mar 30/1/24	vie 2/2/24	207
209		I	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - HATO VIEJO II (DESDE EST. 0+980 VIA PRINCIPAL Y EST. 0+700 CALLE DEL PLAY HASTA EST. 1+580 Y EST.**	**168 días**	**vie 7/7/23**	**vie 19/1/24**	
210		1	REPLANTEO	2 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	194
211		2	CARPETA ASFÁLTICA (2,992.08 M)	5 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	210
212		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	mar 12/12/23	mar 19/12/23	211
213		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mar 19/12/23	jue 21/12/23	212
214		5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	12 días	jue 21/12/23	jue 4/1/24	213
215		6	ACOMETIDAS	4 días	jue 4/1/24	mar 9/1/24	214
216		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	mar 9/1/24	jue 11/1/24	215
217		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVO	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24	216
218		9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA MECANICA	2 días	lun 15/1/24	mié 17/1/24	217
219		10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE	1 día	mié 17/1/24	jue 18/1/24	218
220		11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS	1 día	jue 18/1/24	vie 19/1/24	219
221		13	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	2 días	vie 7/7/23	lun 10/7/23	
222		14	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (2,992.08 M)	2 días	lun 10/7/23	mié 12/7/23	221
223		J	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - SABANA GRANDE (DESDE EST. 1+580 HASTA EST. 0+980)**	**181 días**	**vie 7/7/23**	**sáb 3/2/24**	
224		1	REPLANTEO	2 días	mié 6/12/23	vie 8/12/23	210
225		2	CARPETA ASFÁLTICA (2,415.16 M)	6 días	vie 8/12/23	vie 15/12/23	224
226		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	8 días	vie 15/12/23	lun 25/12/23	225
227		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	lun 25/12/23	mié 27/12/23	226
228		5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	10 días	mié 27/12/23	lun 8/1/24	227
229		6	ACOMETIDAS	9 días	lun 8/1/24	jue 18/1/24	228
230		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	jue 18/1/24	sáb 20/1/24	229
231		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	3 días	sáb 20/1/24	mié 24/1/24	230
232		9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mié 24/1/24	vie 26/1/24	231
233		10	CRUCES	5 días	vie 26/1/24	jue 1/2/24	232
234		11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	jue 1/2/24	sáb 3/2/24	233
235		13	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	3 días	vie 7/7/23	mar 11/7/23	
236		14	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (8,412.07 M)	7 días	mar 11/7/23	mié 19/7/23	235
237		15	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores)con tramos de alta pendienteE	3 días	mié 19/7/23	sáb 22/7/23	236
238		K	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - LA PENCA (DESDE EST. 2+180 HASTA EST. 3+740)**	**170 días**	**vie 7/7/23**	**lun 22/1/24**	
239		1	REPLANTEO	2 días	vie 8/12/23	lun 11/12/23	224
240		2	CARPETA ASFÁLTICA (694.86 M)	3 días	lun 11/12/23	jue 14/12/23	239
241		3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	jue 14/12/23	jue 21/12/23	240
242		4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	jue 21/12/23	sáb 23/12/23	241
243		5	COLOCACION DE TUBERÍA	6 días	sáb 23/12/23	sáb 30/12/23	242
244		6	ACOMETIDAS	8 días	sáb 30/12/23	mar 9/1/24	243
245		7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	mar 9/1/24	jue 11/1/24	244
246		8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	jue 11/1/24	sáb 13/1/24	245
247		9	CRUCES	5 días	sáb 13/1/24	vie 19/1/24	246
248		10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	vie 19/1/24	lun 22/1/24	247
249		12	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	4 días	vie 7/7/23	mié 12/7/23	
250		13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (694.86M)	7 días	mié 12/7/23	jue 20/7/23	249
251		14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE	3 días	jue 20/7/23	lun 24/7/23	250
252		L	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - LA ESTANCIA (DESDE EST. 3+740 HASTA EST. 1+629)**	**62 días**	**lun 11/12/23**	**mié 21/2/24**	
253		1	REPLANTEO	3 días	lun 11/12/23	jue 14/12/23	239

CONSORCIO PRECONAM
RNC 131 14430-6
REPDOM

CONSORCIO PRECONAM

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id		Modo de tarea	Texto1	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
254			3	MOVIMIENTO DE TIERRA	12 días	jue 14/12/23	jue 28/12/23	253
255			4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	jue 28/12/23	sáb 30/12/23	254
256			5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	17 días	sáb 30/12/23	vie 19/1/24	255
257			6	ACOMETIDAS	12 días	vie 19/1/24	vie 2/2/24	256
258			7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	3 días	vie 2/2/24	mar 6/2/24	257
259			8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:	4 días	mar 6/2/24	sáb 10/2/24	258
260			9	CRUCES	4 días	sáb 10/2/24	jue 15/2/24	259
261			10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS:	2 días	jue 15/2/24	sáb 17/2/24	260
262			12	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	3 días	sáb 17/2/24	mié 21/2/24	261
263			**M**	**RED DE DISTRIBUCIÓN - EL LIMÓN (DESDE EST. 0+00 NUDO 37 HASTA EST. 0+980 NUDO 48)**	**48 días**	**jue 14/12/23**	**jue 8/2/24**	
264			1	REPLANTEO	2 días	jue 14/12/23	sáb 16/12/23	253
265			2	CARPETA ASFÁLTICA	6 días	sáb 16/12/23	sáb 23/12/23	264
266			3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	sáb 23/12/23	sáb 30/12/23	265
267			4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	sáb 30/12/23	mar 2/1/24	266
268			5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	7 días	mar 2/1/24	mié 10/1/24	267
269			6	ACOMETIDAS	7 días	mié 10/1/24	jue 18/1/24	268
270			7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	jue 18/1/24	sáb 20/1/24	269
271			8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	sáb 20/1/24	mar 23/1/24	270
272			10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	1 día	mar 23/1/24	mié 24/1/24	271
273			12	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	4 días	mié 24/1/24	lun 29/1/24	272
274			13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	6 días	lun 29/1/24	lun 5/2/24	273
275			14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE)	3 días	lun 5/2/24	jue 8/2/24	274
276			**N**	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATA CIMARRONA (DESDE EST. 0+00 NUDO 37 HASTA EST. 0+340)**	**39 días**	**sáb 16/12/23**	**mié 31/1/24**	
277			1	REPLANTEO	2 días	sáb 16/12/23	mar 19/12/23	264
278			2	CARPETA ASFÁLTICA	3 días	mar 19/12/23	vie 22/12/23	277
279			3	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	vie 22/12/23	mié 27/12/23	278
280			4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	mié 27/12/23	vie 29/12/23	279
281			5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 días	vie 29/12/23	jue 4/1/24	280
282			6	ACOMETIDAS	4 días	jue 4/1/24	mar 9/1/24	281
283			7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	mar 9/1/24	jue 11/1/24	282
284			8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVO	2 días	jue 11/1/24	sáb 13/1/24	283
285			9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	sáb 13/1/24	mar 16/1/24	284
286			10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mar 16/1/24	jue 18/1/24	285
287			12	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	4 días	jue 18/1/24	mar 23/1/24	286
288			13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	5 días	mar 23/1/24	lun 29/1/24	287
289			14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (incluye: obreros, camión y herramoientas menores. En tramos de alta pendoiente)	2 días	lun 29/1/24	mié 31/1/24	288
290			**O**	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MATA CIMARRONA (DESDE EST. 0+340 NUDO 37 HASTA EST. 0+740)**	**40 días**	**mar 19/12/23**	**sáb 3/2/24**	
291			1	REPLANTEO	3 días	mar 19/12/23	vie 22/12/23	277
292			2	CARPETA ASFÁLTICA	3 días	vie 22/12/23	mar 26/12/23	291
293			3	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	mar 26/12/23	sáb 30/12/23	292
294			4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	sáb 30/12/23	mar 2/1/24	293
295			5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 días	mar 2/1/24	lun 8/1/24	294
296			6	ACOMETIDAS	4 días	lun 8/1/24	vie 12/1/24	295
297			7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	vie 12/1/24	lun 15/1/24	296
298			8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVO	2 días	lun 15/1/24	mié 17/1/24	297
299			9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mié 17/1/24	vie 19/1/24	298
300			10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	vie 19/1/24	lun 22/1/24	299
301			12	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	4 días	lun 22/1/24	vie 26/1/24	300
302			13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA	5 días	vie 26/1/24	jue 1/2/24	301

CONSORCIO PRECON-AM, S.A.
RNC 131 14430-6
REPDOM

CONSORCIO PRECONAM

PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO COMUNIDAD MAMA TINGO

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

Id		Modo de tarea	Texto1	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
303			14	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	2 días	jue 1/2/24	sáb 3/2/24	302
304			P	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - SABANA AL MEDIO (DESDE 0+740, HASTA EST. 1+160)**	**59 días**	**vie 22/12/23**	**jue 29/2/24**	
305			1	REPLANTEO	3 días	vie 22/12/23	mar 26/12/23	291
306			2	CARPETA ASFÁLTICA (455.55 M)	5 días	mar 26/12/23	lun 1/1/24	305
307			3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	lun 1/1/24	lun 8/1/24	306
308			4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	lun 8/1/24	mié 10/1/24	307
309			5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	9 días	mié 10/1/24	sáb 20/1/24	308
310			6	ACOMETIDAS	7 días	sáb 20/1/24	lun 29/1/24	309
311			7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	2 días	lun 29/1/24	mié 31/1/24	310
312			8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES:	2 días	mié 31/1/24	vie 2/2/24	311
313			10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	vie 2/2/24	lun 5/2/24	312
314			11	CRUCES	5 días	lun 5/2/24	sáb 10/2/24	313
315			12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	2 días	sáb 10/2/24	mar 13/2/24	314
316			14	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	5 días	mar 13/2/24	lun 19/2/24	315
317			15	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (455.55 M)	6 días	lun 19/2/24	lun 26/2/24	316
318			16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	3 días	lun 26/2/24	jue 29/2/24	317
319			Q	**LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN - MIRADOR (DESDE EST. 0+890 HASTA EST. 2+180)**	**62 días**	**mar 26/12/23**	**jue 7/3/24**	
320			1	REPLANTEO	5 días	mar 26/12/23	lun 1/1/24	305
321			2	CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M)	5 días	lun 1/1/24	sáb 6/1/24	320
322			3	MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	sáb 6/1/24	sáb 13/1/24	321
323			4	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 días	sáb 13/1/24	mar 16/1/24	322
324			5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	10 días	mar 16/1/24	sáb 27/1/24	323
325			6	ACOMETIDAS	8 días	sáb 27/1/24	mar 6/2/24	324
326			7	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	1 día	mar 6/2/24	mié 7/2/24	325
327			8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	1 día	mié 7/2/24	jue 8/2/24	326
328			9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	1 día	jue 8/2/24	vie 9/2/24	327
329			10	CRUCES	4 días	vie 9/2/24	mié 14/2/24	328
330			11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	2 días	mié 14/2/24	vie 16/2/24	329
331			13	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	7 días	vie 16/2/24	sáb 24/2/24	330
332			14	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (1,290.97M)	7 días	sáb 24/2/24	lun 4/3/24	331
333			15	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE	3 días	lun 4/3/24	jue 7/3/24	332



CONSORCIO PRECON-AM, RNC 131 14430-6 REPDOM.