INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
21 de agosto del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 7
PERIODO DE EJECUCION DESDE 24/03/2023 HASTA 24/05/2023

Referencia

Obra: Mejoramiento Acueducto de Barahona (Sector Los Maestros) Provincia Barahona, Zona VIII
Contrato: 040-2022
Contratista: Camilo J. Hurtado C. Ingenieros Asociados S.R.L
Provincia: Barahona

Anexos:

-Reporte de cubicación No.7
-Fotos

I) **Descripción de la Obra:** Los trabajos de esta obra contemplan la colocación de la Red de Distribución del Sector Los Maestros, empalme en tubería de Ø16" Asbesto Cemento, así como también la reposición de la carpeta asfáltica, aceras y contenes afectados por los trabajos realizados.

II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación el avance financiero corresponde a un 95.76%.

III) **Actividades a destacar:** En esta cubicación la partida más importante que se cubica es el suministro de 2,207.99.00 M de tubería Ø3" PVC (SDR-26).

Ing. Sócrates Díaz
Supervisor Zona VIII

Reseña Fotográfica: Mejoramiento Acueducto de Barahona (Sector Los Maestros) Provincia Barahona, Zona VIII