

EL MOVIMIENTO DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILOTES PERFORADOS PARA FUNDACION DEPOSITO REGULADOR LAS GUARANAS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	S	31 ago '14	07 sep '14	14 sep '14	21 sep '14	28 sep '14												
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
1	INICIO	21 días?	lun 01/09/14	lun 29/09/14	RD\$20,732,310.62																		
2	HINCADO PILOTES	1 día?	lun 01/09/14	lun 01/09/14	RD\$0.00																		
3	Movilización & Desmovilización desde Santo Domingo a Obr	20 días	mar 02/09/14	lun 29/09/14	RD\$10,178,207.33																		
4	Perforación y Colocación Canastos Acero para Pilotes de 0.80:	1 día	mar 02/09/14	mar 02/09/14	RD\$300,000.00																		
5	Bombeo de Hormigon (inyeccion)	12 días	mié 03/09/14	lun 16/09/14	RD\$9,240,779.63																		
6	MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	vie 19/09/14	lun 29/09/14	RD\$637,427.70																		
7	Expansión Material con Equip	18 días	mar 02/09/14	lun 29/09/14	RD\$1,137,342.49																		
8	Excavación en Material Roca con Retromartill	2 días	mar 02/09/14	mié 03/09/14	RD\$7,568.57																		
9	Botte de material perforación pilotes C/Camion	3 días	mar 02/09/14	mié 03/09/14	RD\$395,003.27																		
10	Topografía	2 días	vie 05/09/14	lun 08/09/14	RD\$422,339.74																		
11	VARIOS	18 días	mar 02/09/14	lun 29/09/14	RD\$312,432.91																		
12	Letreros Anunciando Obra	17 días	mar 02/09/14	mié 24/09/14	RD\$50,913.71																		
13	Campamento	2 días	mar 02/09/14	mié 03/09/14	RD\$25,381.71																		
14	SUMINISTRO	15 días	jue 04/09/14	lun 29/09/14	RD\$25,552.00																		
15	Suministro Hormigon 300 Kg/cm (Incluye Cotizacion	17 días	vie 05/09/14	lun 29/09/14	RD\$9,365,847.09																		
16	Suministro Acero Grado 60 y Fabricacion de Canastos (Incluye	7 días	vie 19/09/14	lun 29/09/14	RD\$5,515,955.54																		
17		14 días	vie 05/09/14	mié 24/09/14	RD\$3,849,891.55																		

Proyecto: MSPProj11
Fecha: dom 17/08/14

Tarea	Resumen	Progreso resumido	Agrupar por síntesis
Tarea crítica	Tarea resumida	División	Fecha límite
Progreso	Tarea crítica resumida	Tareas externas	
Hito	Hito resumido	Resumen del proyecto	

